

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Avril 2018

Semaine 14

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
Longvilliers Maresville Cormont		Restauration hydro morphologique 02-Do-2016 03-Do-2016 (Aménagement de berge) Nettoyage chantiers	Taille pieux de saules Battage pieux de saules(Engin) ; mise en place tirants ; fagots ; terre végétale	03 Avril	06 Avril 4 jours	
Beurainville		Restauration hydro morphologique 01-FL-2016 Protection périphérique	Plantation arbres de hauts jets avec protections + dalles Mise en place abreuvoirs classique Préparation poteaux de clôture (mise en place et marquage) Engin	03 Avril	06 Avril 4 jours	

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Avril 2018

Semaine 15

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
Longvilliers Cormont		Restauration hydro morphologique 02-Do-2016 03-Do-2016 Nettoyage chantiers	Plantation haie	09 Avril	10 Avril 2 jours	
Aix en issart		Entretien hydraulique	Gestion embâcles	11 Avril	11 Avril 1 jour	Récupération des plantations
Cavron st Martin Fressin		Restauration hydro morphologique 06-PI-2016 08-PI-2016 Entretien	Plantation haie Gestion embâcles	12 Avril	12 Avril 1 jour	Préparation bateau local technique
Guisy Bouim Plumoison Aubin st Vasst		Entretien hydraulique	Gestion embâcles avec bateau	13 Avril	13 Avril 1 jour	
Beaurainville Local technique		Restauration hydro morphologique 01-FL-2016 Protection périphérique Entretien matériel	Plantation arbres de hauts jets avec protections + dalles Mise en place abreuvoirs classique Battage des poteaux de clôture Mise en place jambes de forces, Tendeurs, clôture barbelées	09 Avril	13 Avril 5 jours	

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Avril 2018

Semaine 16

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
La MADELAINE sous MONTREUIL		Entretien Gestion ripisylve Hydraulique	Gestion d'embâcles Abattage Recépage ; Elagage Broyage des branches	16 Avril	20 Avril 5 jours	
Beaurainville		Restauration hydro morphologique 01-FL-2016 Protection périphérique	Plantation arbres de hauts jets avec protections + dalles clôture barbelées Mise en place planches passages +abreuvoirs	16 Avril	19 Avril 4 jours	
Local technique BEAUMERIE Montreuil sur Mer		Surveillance réseau	Gestion d'embâcles	20 Avril	20 Avril 1 jour	
Local technique		Entretien matériel				

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Avril 2018

Semaine 17

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
La MADELAINE sous MONTREUIL		Entretien Gestion ripisylve Hydraulique	Gestion d'embâcles Abattage Recépage ; Elagage Broyage des branches	23 Avril	25 Avril 3 jours	Utilisation bateau
INXENT		Entretien restauration hydro morphologique	Restauration aménagement de berge (Battage de pieux et mise en place de fagots et terre végétale)	26 Avril	26 Avril 1 jour	
La MADELAINE sous MONTREUIL		Préparation restauration hydro morphologique	Taille pieux de saules	27 Avril	27 Avril 1 jour	
AUBIN ST VAAST Bv Canche		Restauration hydro morphologique 06-Ca-2016 Entretien	Mise en place abreuvoir à pompe Recépage ; Elagage	23 Avril	23 Avril 1jour	
VIEIL HESDIN		Chantier restauration (14-Ca-2016)	Mise en place 2 abreuvoirs classique Mise en place Barrières Finition clôture et nettoyage chantier	24 Avril	16 Avril 3 jours	Remise au local des matériaux planches, piquets...
CAVRON ST Martin		Chantier restauration (04-PI-2016)	Mise en place 2 abreuvoirs à pompe	27 Avril	27 Avril 1jour	