

## FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Février 2018

### Semaine 6

#### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>CAVRON st MARTIN (Planquette)</b>		Gestion ripisylve  Restauration hydro morphologique (08-PI-2016) Aménagement de berge	Abattage Taille pieux de saule et transport pieux et fagots Battage des pieux avec Engin Mise en place des fagots et tirants Mise en place terre végétale Gestion des déchets divers	05 Février	09 Février  5 jours	
<b>MONTCAVREL (Bimoise)</b>		Entretien chantier Restauration (02-Bi-2016) Nettoyage chantier	Broyage branches	05 Février	06 Février  2 jours	
<b>ATTIN St Josse</b>		Aide AEAP pour remise en place sondes station de mesure et mise en place socle bois pour cabine Surveillance réseau	Aide Bateau Battage de pieux et assemblage planches de chêne Reconnaissance en bateau jusque St Josse	07 Février	07 Février 1 jour	
<b>MONTCAVREL (Bimoise)</b>		Entretien chantier Restauration (02-Bi-2016) Nettoyage chantier	Broyage branches	08 Février	08 Février 1 jour	
<b>BV CANCHE Local Technique</b>		Hydraulique  Nettoyage et entretien matériel	Nettoyage barrages Point repères (Ponts ...)	09 Février	09 Février 1 jour	

## FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Février 2018

### Semaine 7

#### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>CAVRON st MARTIN (Planquette)</b>		Gestion ripisylve Restauration hydro morphologique (08-PI-2016) Aménagement de berge Plantation	Gestion des déchets divers Nettoyage chantier Plantation haie champêtre (Charmille;hêtre)	12 Février	14 Février 3 jours	
<b>MARANT</b>		Restauration hydro morphologique	Mise en place clôture et plantation arbres de haut jets	12 Février	13 Février 2 jours	
<b>ROYON Local technique</b>		Préparation chantier Aménagement berge	Récupération pieux de saules Préparation pieux local technique	15 Février	15 Février 1 jour	
<b>BV Canche</b>		Communication chantiers	Confection et mise en place de panneaux d'information sur les aménagements de berge en technique végétale vivante	16 Février	16 Février 1 jour	
<b>VIEIL HESDIN</b>		Préparation chantier restauration (14-Ca-2016) Entretien ripisylve Lutte rat musqué	Elagage ; Recépage pose de cages pièges Enlèvement ancienne clôture	14 Février	16 Février 3 jours	

## FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Février 2018

### Semaine 8

#### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>CAVRON st MARTIN Planquette</b>		Entretien Restauration hydro morphologique (08-PI-2016)	Gestion des déchets divers Broyage des branches Mise en place copeaux sur haie champêtre	19 Février	20 Février  2 jours	
<b>FRESSIN</b>		Préparation chantier Restauration hydro morphologique 06-PI-2016 (Aménagement de berge)	Elagage recépage Transport fagots Taille pieux de saules(Engin) Battage pieux de saules ; mise en place tirants ; fagots ; terre végétale	21 Février	23 Février 3 jours	
<b>MONTCAVREL BV COURSE</b>		Nettoyage chantier Entretien ripisylve  Hydraulique	Gestion des déchets divers Broyage des branches Remise en état clôture Elagage ; Recépage  Gestion embâcles Surveillance réseau	19 Février	23 Février 5 jours	

## FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Février - Mars 2018

### Semaine 9

#### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>BV COURSE</b>		Hydraulique	Gestion embâcles Surveillance réseau Elagage ; Recépage	26 Février	26 Février 1 jour	
<b>FRESSIN</b>		Restauration hydro morphologique 06-PI-2016 (Aménagement de berge)	Transport fagots Taille pieux de saules Battage pieux de saules(Engin) ; mise en place tirants ; fagots ; terre végétale	26 Février	27 Février 2 jours	
<b>ATTIN</b>		Mise en place cage aeap Hydraulique	Gestion embâcles tir fort	28 Février	28 Février 1 jour	
<b>FRESSIN Brexent ENOCQ</b>		Nettoyage chantier Préparation restauration 15-Ca-2016	Mise en décharge déchets vert Transport et stockage fagots	01 mars	02 mars 2 jours	
<b>VIEIL HESDIN</b>		Chantier restauration (14-Ca-2016)  Lutte rat musqué	Réception ; marquage et étalement poteaux de chêne Battage des poteaux avec engin Mise en place tendeurs et clôtures Mise en place abreuvoirs classique  Pose de cages pièges	27 Février	02 mars 4 jours	