

## FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN FEVRIER 2017

### Equipe Ternoise/Haute Canche

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
LIGNY SUR CANCHE	Restauration hydromorphologique	Pose passerelle	1 février	3 février 3 jr	Net compteur et PaP Auchy les Hesdin
LIGNY SUR CANCHE	Restauration hydromorphologique	Mise en œuvre clôture Nettoyage chantier	6 février	7 février 2 jrs	Net compteur Auchy
ST POL SUR TERNOISE	Gestion hydraulique	Retrait anciens pieux	8 février	10 février 3 jrs	Net compteur Auchy
ST POL SUR TERNOISE	Gestion hydraulique	Retrait anciens pieux Nettoyage lit	13 février	13 février 1 jr	Net compteur Auchy
GAUCHIN VERLOINGT	Gestion ripisylve	Abattage Elagage / Recépage	14 février	17 février 4 jrs	Net compteur Auchy
MARCONNE	Gestion ripisylve	Abattage Elagage/Recépage	20 février	22 février 3 jrs	Net compteur Auchy
ANVIN	Gestion ripisylve	Elagage / Recépage	23 février	23 février 1 jr	
MARCONNE	Gestion ripisylve	Elagage / Recépage	24 février	24 février 1 jr	Net compteur Auchy
MARCONNE	Restauration hydromorphologique	Mise en œuvre clôture Mise en œuvre abreuvoirs	27 février	28 février 2 jrs	Net compteur Auchy