

FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN MARS 2017

Equipe Ternoise/Haute Canche

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
BLANGY SUR TERNOISE	Gestion ripisylve	Emondage têtard	1 mars	1 mars 1 jr	
BLANGY SUR TERNOISE	Restauration hydromorphologique	Mise en œuvre clôture	2 mars	2 mars 1 jr	
TILLY-CAPELLE	Restauration hydromorphologique	Mise en œuvre clôture	3 mars	3 mars 1 jr	Net compteur Auchy
TILLY-CAPELLE	Restauration hydromorphologique	Réalisation abreuvoir	6 mars	6 mars 1 jr	Net compteur Auchy
MONCHY-CAYEUX	Restauration hydromorphologique	Reliquat plantation	7 mars	7 mars 1 jr	
HEUCHIN	Restauration hydromorphologique	Mise en œuvre clôture et plantations	8 mars	9 mars 2 jrs	
HERNICOURT	Restauration hydromorphologique	Mise en œuvre clôture et plantations	10 mars	10 mars 1 jr	Net compteur Auchy
TILLY-CAPELLE	Restauration Hydromorphologique	Réalisation plantations	13 mars	13 mars 1 jr	Net compteur Auchy
TENEUR / BLINGEL	Restauration hydromorphologique	Réalisation plantations	14 mars	14 mars 1 jr	
MARCONNE	Restauration hydromorphologique	Réalisation plantations	15 mars	15 mars 1 jr	
TILLY-CAPELLE	Restauration hydromorphologique	Mise en œuvre clôture et abreuvoir	16 mars	17 mars 2 jrs	Net compteur Auchy
MARCONNE	Restauration hydromorphologique	Mise en œuvre clôture	20 mars	23 mars 4 jrs	Net compteur Auchy
LIGNY SUR CANCHE	Restauration hydromorphologique	Semis aménagement	24 mars	24 mars 1 jr	Net compteur Auchy
LIGNY SUR CANCHE	Entretien restauration	Remise en état aménagement	27 mars	27 mars 1 jr	Net compteur Auchy
BOUBERS/FREVENT	Gestion hydraulique	Nettoyage lit et retrait embâcles	28 mars	28 mars 1 jr	
TENEUR	Gestion hydraulique	Retrait embâcles	29 mars	31 mars 3 jrs	Net compteur Auchy