

FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN NOVEMBRE 2017

Equipe Ternoise/Haute Canche

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
MARCONNE	Restauration hydromorphologique	Transfert matériaux chantier	6 novembre	6 novembre 1 jr	stagiaire
MARCONNE	Restauration hydromorphologique	Mise en œuvre clôture et abreuvoir	7 novembre	10 novembre 4 jrs	stagiaire
WILLEMANN	Restauration hydromorphologique	Recharge granulométrique, clôture et abreuvoir	13 novembre	17 novembre 5 jrs	
WILLEMANN	Restauration hydromorphologique	Mise en œuvre clôture	20 novembre	22 novembre 3 jrs	
MARCONNE	Restauration hydromorphologique	Mise en œuvre clôture	23 novembre	24 novembre 2 jrs	
MARCONNE	Restauration hydromorphologique	Finition clôture Débitage arbres	27 novembre	30 novembre 4 jrs	stagiaire