

FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN OCTOBRE 2017

Equipe Ternoise/Haute Canche

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
GAUCHIN VERLOINGT	Gestion ripisylve	Emondage saules têtards	2 octobre	4 octobre 3 jrs	
BOUBERS SUR CANCHE	Gestion hydraulique	Retrait embâcles nettoyage du barrage	5 octobre	5 octobre 1 jr	
GAUCHIN VERLOINGT	Gestion ripisylve	Emondage saules têtards	6 octobre	6 octobre 1 jr	
GAUCHIN VERLOINGT	Gestion ripisylve	Emondage saules têtards	9 octobre	9 octobre 1 jr	
AIX EN ISSART ST MICHEL SUR TERNOISE	Perception fournitures chantiers restaurations 2017	Stockage local Auchy les Hesdin	10 octobre	10 octobre 1 jr	
GAUCHIN VERLOINGT	Gestion ripisylve	Emondage saules têtards	11 octobre	13 octobre 3 jrs	
GAUCHIN VERLOINGT	Gestion ripisylve	Emondage saules têtards	16 octobre	17 octobre 2 jrs	
WILLEMAN	Gestion ripisylve	Elagage/Recépage	18 octobre	20 octobre 3 jrs	
ROLLANCOURT	Gestion ripisylve	Accessibilités Elagage/Recépage	23 octobre	27 octobre 5 jrs	