

## FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN OCTOBRE 2018

### Equipe Ternoise/Haute Canche

#### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>ANVIN</b>	Entretien ripisylve Mesure compensatoire	Elagage/Recépage Recharge granulométrique	1 octobre	4 octobre 4 jrs	Formation cnfpt
<b>BOUBERS SUR CANCHE</b>	Gestion hydraulique	Nettoyage lit et berges	5 octobre	5 octobre 1 jr	
<b>TILLY CAPELLE</b>	Entretien ripisylve	Elagage et évacuation des rémanents de coupe	8 octobre	9 octobre 2 jrs	
<b>ANVIN</b>	Entretien ripisylve Ternoise	Elagage/recépage et émondage	10 octobre	11 octobre 2 jrs	
<b>EPS HERBEVAL</b>	Entretien ripisylve Surveillance réseau	Elagage/recépage Gestion embâcles	12 octobre	12 octobre 1 jr	
<b>WAIL</b>	Entretien ripisylve Préparation chantier restauration	Elagage/recépage Retrait ancienne clôture	15 octobre	19 octobre 5 jrs	
<b>FREVENT</b>	Entretien ripisylve Gestion hydraulique	Abattage, retrait embâcles, retrait des flottants	22 octobre	26 octobre 2 jrs	
			29 octobre	31 octobre 3 jrs	Congés