

FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN AVRIL2018

Equipe Ternoise/Haute Canche

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
TILLY CAPELLE	Restauration hydromorphologique	Mise en œuvre déflecteurs	3 avril	3 avril 1 jr	
BOUBERS SUR CANCHE	Restauration hydromorphologique	Passage d'homme clôture et plantation	4 avril	5 avril 2 jrs	
GAUCHIN VERLOINGT	Restauration hydromorphologique	Préparation chantier piquets	6 avril	6 avril 1 jr	
MARCONNE	Restauration hydromorphologique	Plantations chantier	9 avril	9 avril 1 jr	
WILLEMAN	Restauration hydromorphologique	Plantations chantier	10 avril	10 avril 1 jr	
GAUCHIN VERLOINGT	Restauration hydromorphologique	Plantations chantiers	11 avril	11 avril 1 jr	
WAVRANS SUR TERNOISE	Restauration hydromorphologique	Plantations chantier	12 avril	12 avril 1 jr	
TILLY CAPELLE	Restauration hydromorphologique	Plantations chantier	13 avril	13 avril 1 jr	
TILLY CAPELLE	Restauration hydromorphologique	Jambes de forces passages d'hommes Clôture et déflecteurs	16 avril	20 avril 5 jrs	
BLANGY SUR TERNOISE	Restauration hydromorphologique	Protection de berge en fascines	23 avril	26 avril 4 jrs	
TILLY CAPELLE ANVIN	Entretien ripisylve	Abattage, dépôts piquets pour restauration clôture	27 avril	27 avril 1 jr	