

## FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN FEVRIER 2018

### Equipe Ternoise/Haute Canche

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>AUCHY LES HESDIN</b>	Gestion ripisylve	Elagage/Recépage	1 février	1 février 1 jr	
<b>GAUCHIN VERLOINGT</b>	Restauration hydromorphologique	Retrait ancienne clôture	2 février	2 février 1 jr	
<b>GAUCHIN VERLOINGT</b>	Restauration hydromorphologique	Elagage/Recépage Retrait ancienne clôture	5 février	6 février 2 jrs	
<b>FREVENT</b>	Gestion hydraulique	Retrait embâcles	7 février	7 février 1 jr	
<b>BLANGY SUR TERNOISE</b>	Restauration hydromorphologique	Réalisation abreuvoir	8 février	8 février 1 jr	
<b>GAUCHIN VERLOINGT</b>	Restauration hydromorphologique	Réalisation abreuvoir	9 février	9 février 1 jr	
<b>GAUCHIN VERLOINGT</b>	Restauration hydromorphologique	Terrassement Abv Mise en œuvre clôture	12 février	16 février 5 jrs	
<b>GAUCHIN VERLOINGT</b>	Restauration hydromorphologique	Mise en œuvre clôture	19 février	23 février 5 jrs	
<b>BLANGY SUR TERNOISE</b>	Restauration hydromorphologique	Réalisation abreuvoirs	26 février	27 février 2 jrs	
<b>BOUBERS SUR CANCHE</b>	Gestion ripisylve	Elagage/Recépage	28 février	28 février 1 jr	