

## FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN JUIN 2018

### Equipe Ternoise/Haute Canche

#### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>GAUCHIN VERLOINGT</b>	Restauration hydromorphologique	Mise en œuvre clôture	1 juin	1 juin 1 jr	
<b>GAUCHIN VERLOINGT</b>	Restauration hydromorphologique	Mise en œuvre clôture	4 juin	8 juin 5 jrs	
<b>GAUCHIN VERLOINGT</b>	Restauration hydromorphologique	Mise en œuvre clôture avec engin+chauffeur	11 juin	15 juin 5 jrs	
<b>GAUCHIN VERLOINGT</b>	Restauration hydromorphologique	Finition clôture Passage d'homme Nettoyage chantiers	18 juin	18 juin 1 jr	
<b>ST MICHEL SUR TERNOISE ST POL SUR TERNOISE</b>	Entretien ripisylve	Paysager urbain taille des massifs évacuation déchetterie	19 juin	19 juin 1 jr	
<b>RAMECOURT</b>	Entretien ripisylve	Débroussaillage faucardage secteur amont	20 juin	20 juin 1 jr	
<b>HERNICOURT</b>	Entretien ripisylve	Paysager urbain taille des massifs Broyage sur site	21 juin	22 juin 2 jrs	
<b>HERNICOURT WAVRANS SUR TERNOISE</b>	Entretien ripisylve	Débroussaillage et accessibilité cours d'eau	25 juin	27 juin 3 jrs	
<b>MONCHY CAYEUX</b>	Entretien ripisylve	Débroussaillage et accessibilité	28 juin	29 juin 2 jrs	