

FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN MARS 2018

Equipe Ternoise/Haute Canche

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

| LIEU | OBJECTIF DU CHANTIER | NATURE DES TRAVAUX | DEBUT DES TRAVAUX | FIN ET DUREE DES TRAVAUX | REMARQUES |
|---------------------------|---------------------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------|
| BOUBERS SUR CANCHE | Gestion ripisylve | Elagage/Recépage | 1 mars | 1 mars 1 jr | |
| TILLY CAPELLE | Gestion ripisylve | Elagage / Recépage Retrait ancienne clôture | 2 mars | 2 mars 1 jr | |
| TILLY CAPELLE | Gestion ripisylve | Elagage/Recépage Retrait ancienne clôture | 5 mars | 9 mars 5 jrs | |
| BOUBERS SUR CANCHE | Gestion hydraulique | Retrait embâcles | 12 mars | 12 mars 1 jr | |
| GRIGNY | Gestion hydraulique | Retrait embâcles | 13 mars | 13 mars 1 jr | |
| BOUBERS SUR CANCHE | Restauration hydromorphologique | Réalisation clôture | 14 mars | 14 mars 1 jr | |
| TILLY CAPELLE | Restauration hydromorphologique | Terrassement Abv Mise en œuvre clôture | 15 mars | 16 mars 2 jrs | |
| TILLY CAPELLE | Restauration hydromorphologique | Mise en œuvre clôture | 19 mars | 20 mars 2 jrs | |
| AUCHY LES HESDIN | Reception marchandises | Transfert végétaux sur chantier Gauchin | 21 mars | 21 mars 1 jr | |
| GAUCHIN VERLOINGT | Restauration hydromorphologique | Protection de berge en fascines | 22 mars | 23 mars 2 jrs | |
| GAUCHIN VERLOINGT | Restauration hydromorphologique | Terrassement ABV Recharge granulo | 26 mars | 28 mars 3 jrs | |
| TILLY CAPELLE | Restauration hydromorphologique | Mise en œuvre déflecteurs | 29 mars | 30 mars 2 jrs | |