

FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN JANVIER 2014

Equipe Ternoise

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

| LIEU | OBJECTIF DU CHANTIER | NATURE DES TRAVAUX | DEBUT DES TRAVAUX | FIN ET DUREE DES TRAVAUX | REMARQUES |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| Linéaire Ternoise | Surveillance réseau | Nettoyage barrages, pont etc... | 6 janvier | 6 janvier 1 jrs | |
| RAMECOURT | Gestion ripisylve | Emondage saule Têtard | 7 janvier | 9 janvier 3 jrs | |
| AUCHY LES HESDIN | Technique végétale | Réalisation de fagots | 10 janvier | 15 janvier 4 jrs | MFR Rollancourt |
| BLANGY SUR TERNOISE | Restauration Marais | Mise en place clôture | 16 janvier | 27 janvier 8 jrs | Chantier restauration |
| Ternoise Amont Ternoise Aval | Surveillance réseau | Nettoyage barrages, pont etc... | 28 janvier | 29 janvier 2 jrs | |
| ST MICHEL SUR TERNOISE | Gestion Hydraulique | Embâcles | 30 janvier | 30 janvier | |
| ROLLANCOURT | Restauration | Mise en place abreuvoirs | 31 janvier | 31 janvier | Chantier restauration |



Arnaud Rousselle, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 89 16 01 78 arnaud.rousselle@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN FEVRIER 2014

Equipe Ternoise

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

| LIEU | OBJECTIF DU CHANTIER | NATURE DES TRAVAUX | DEBUT DES TRAVAUX | FIN ET DUREE DES TRAVAUX | REMARQUES |
|----------------------------|--|--|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| BLANGY SUR TERNOISE | Restauration | Mise en place abreuvoirs | 3 février | 3 février 1 jrs | |
| TILLY CAPELLE | Gestion ripisylve | Elagage / recépage | 4 février | 6 février 3 jrs | |
| Ternoise | Surveillance réseau | Nettoyage barrages, pont etc... | 7 février | 7 février 1 jrs | |
| BERGUENEUSE | Restauration berge | Fascines + pieux | 10 février | 10 février 1 jrs | |
| GAUCHIN VERLOINGT | Gestion hydraulique | Embâcles | 11 février | 11 février 1 jrs | |
| TILLY CAPELLE | Gestion ripisylve | Elagage / recépage | 12 février | 13 février 2 jrs | |
| AUCHY LES HESDIN | Restauration | Net compteur / Pap | 14 février | 14 février | Formation équipe net compteur |
| ANVIN | Gestion hydraulique Gestion ripisylve | Embâcles. Elagage Abattage | 17 février | 21 février 5 jrs | Formation interne Emploi d'avenir |
| ANVIN | Gestion hydraulique | Embâcles | 24 février | 25 février 2 jrs | |
| TILLY CAPELLE | Gestion ripisylve | Recépage / passerelle | 26 février | 27 février 2 jrs | |
| AUCHY LES HESDIN | Gestion hydraulique | Entretien PaP Réception bois chantier | 28 février | 28 février 1 jrs | Entretien local Bouin |

FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN MARS 2014

Equipe Ternoise

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

| LIEU | OBJECTIF DU CHANTIER | NATURE DES TRAVAUX | DEBUT DES TRAVAUX | FIN ET DUREE DES TRAVAUX | REMARQUES |
|---------------------|------------------------|---|-------------------|--------------------------|--------------------|
| TILLY CAPELLE | Gestion ripisylve | Elagage / recépage | 3 mars | 5 mars 3 jrs | |
| HUBY ST LEU | Gestion ripisylve | Elagage / recépage | 6 mars | 7 mars 2 jrs | |
| HUBY ST LEU | Gestion ripisylve | Elagage / recépage | 11 mars | 12 mars 2 jrs | Net compteur Auchy |
| ANVIN | Entretien restauration | Bouturage | 13 mars | 13 mars 1 jrs | |
| HUBY ST LEU | Gestion ripisylve | Elagage / recépage | 14 mars | 14 mars 1 jrs | Net compteur Auchy |
| MONCHY CAYEUX | Gestion Hydraulique | Embâcles | 17 mars | 18 mars 2 jrs | |
| HUBY ST LEU | Gestion ripisylve | Elagage / recépage Broyage rémanents | 19 mars | 19 mars 1 jrs | Net compteur Auchy |
| HERNICOURT | Restauration | Plantations ripisylve | 20 mars | 21 mars 2 jrs | Net compteur Auchy |
| BLINGEL | Restauration | Plantations ripisylve | 24 mars | 24 mars 1 jrs | |
| TILLY CAPELLE | Restauration | Plantations ripisylve | 25 mars | 25 mars 1 jrs | |
| BLANGY SUR TERNOISE | Restauration | Plantation ripisylve | 26 mars | 28 mars 3 jrs | Net compteur Auchy |

FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN AVRIL 2014

Equipe Ternoise

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

| LIEU | OBJECTIF DU CHANTIER | NATURE DES TRAVAUX | DEBUT DES TRAVAUX | FIN ET DUREE DES TRAVAUX | REMARQUES |
|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| TENEUR | Gestion ripisylve | Elagage / recépage | 3 avril | 4 avril 2 jrs | |
| TENEUR | Gestion ripisylve | Elagage / recépage | 7 avril | 9 avril 3 jrs | Net compteur Auchy |
| PRONAY | Gestion ripisylve | Paysager Urbain | 10 avril | 10 avril 1 jrs | |
| AUCHY LES HESDIN | Entretien Local | Mise en jauge végétaux | 11 avril | 11 avril 1 jrs | Net compteur Auchy |
| ST MICHEL SUR TERNOISE | Gestion ripisylve | Paysager Urbain | 14 avril | 18 avril 5 jrs | Net compteur Auchy |
| ST MICHEL SUR TERNOISE | Gestion ripisylve | Paysager Urbain | 22 avril | 24 avril 3 jrs | |
| MONCHY CAYEUX | Gestion ripisylve | Entretien Restauration | 25 avril | 25 avril 1 jrs | Net compteur Auchy |
| RAMECOURT | Gestion ripisylve | Paysager Urbain | 28 avril | 29 avril 2 jrs | |
| LINEAIRE | Gestion Hydraulique | Nettoyage Barrage PaP | 30 avril | 30 avril 1 jrs | Net compteur Auchy |

FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN MAI 2014

Equipe Ternoise

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

| LIEU | OBJECTIF DU CHANTIER | NATURE DES TRAVAUX | DEBUT DES TRAVAUX | FIN ET DUREE DES TRAVAUX | REMARQUES |
|----------------------|--|--|-------------------|--------------------------|--------------------|
| RAMECOURT | Gestion Hydraulique | Embâcles | 5 mai | 5 mai 1 jrs | |
| HERNICOURT | Gestion paysagère | Elagage / recépage | 6 mai | 6 mai 1 jrs | |
| HEUCHIN | Gestion ripisylve | Lutte EEE* * Espèce Exotique Envahissante | 7 mai | 7 mai 1 jrs | CPIE-MFR |
| WAVRANS SUR TERNOISE | Gestion ripisylve | Elagage / recépage Débroussaillage | 12 mai | 16 mai 5 jrs | + stagiaire 4jrs |
| LINEAIRE TERNOISE | Surveillance réseau | Net barrages ponts | 20 mai | 20 mai 1 jrs | |
| WAVRANS SUR TERNOISE | Gestion ripisylve | Elagage / recépage Débroussaillage | 26 mai | 26 mai 1 jrs | |
| WAVRANS SUR TERNOISE | Gestion ripisylve Gestion hydraulique | Paysager Embâcles | 27 mai | 27 mai 1 jrs | |
| LINEAIRE TERNOISE | Surveillance réseau | Net barrages ponts | 28 mai | 28 mai 1 jrs | Net compteur Auchy |

FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN JUIN 2014

Equipe Ternoise

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

| LIEU | OBJECTIF DU CHANTIER | NATURE DES TRAVAUX | DEBUT DES TRAVAUX | FIN ET DUREE DES TRAVAUX | REMARQUES |
|----------------------|---------------------------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------------------|
| WAVRANS SUR TERNOISE | Restauration technique végétale | Mise en place fascines Pieux vivants | 2 juin | 5 juin 4 jrs | Demande AS VIVAT Et CCVCSP |
| WAVRANS SUR TERNOISE | Gestion paysagère | Débroussaillage/recépage | 6 juin | 6 juin 1 jrs | Net compteur Auchy |
| TENEUR | Restauration | Mise en place clôture | 10 juin | 12 juin 3 jrs | |
| AUCHY LES HESDIN | Déménagement Bouin plumoison | Déménagement local | 13 juin | 16 juin 2 jrs | Net compteur Auchy |
| HERNICOURT | Entretien restauration | Débroussaillage et nettoyage plantation | 17 juin | 17 juin 1 jrs | |
| MONCHY CAYEUX | Entretien restauration | Débroussaillage et nettoyage plantation | 18 juin | 20 juin 3 jrs | Net compteur Auchy |
| MONCHY CAYEUX | Entretien restauration | Débroussaillage et nettoyage plantation | 23 juin | 27 juin 5 jrs | |
| ANVIN | Entretien restauration | Débroussaillage et nettoyage plantation | 30 juin | 30 juin 1 jrs | Net compteur Auchy |



Arnaud Rousselle, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau

06 89 16 01 78 - arnaud.rousselle@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN JUILLET 2014

Equipe Ternoise

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

| LIEU | OBJECTIF DU CHANTIER | NATURE DES TRAVAUX | DEBUT DES TRAVAUX | FIN ET DUREE DES TRAVAUX | REMARQUES |
|---------------------------------------|--------------------------|---|-------------------|--------------------------|--|
| ANVIN | Entretien restauration | Débroussaillage et nettoyage plantation | 1 juillet | 1 juillet 1 jrs | |
| TENEUR | Entretien restauration | Débroussaillage et nettoyage plantation | 2 juillet | 3 juillet 2 jrs | |
| AUCHY LES HESDIN | Entretien fascines | Taille débroussaillage | 4 juillet | 4 juillet 1 jrs | Net compteur Auchy |
| AUCHY LES HESDIN | Entretien ouvrages d'art | Coupe des rejets poussant dans les murs | 7 juillet | 7 juillet 1 jrs | Net compteur Auchy +Marche pieds Teneur |
| TILLY CAPELLE | Entretien restauration | Débroussaillage et nettoyage plantation | 8 juillet | 9 juillet 2 jrs | |
| BLINGEL | restauration | Mise en place fin de clôture | 10 juillet | 10 juillet 1 jrs | Ets Patoux mise à disposition grue |
| HERNICOURT | Gestion hydraulique | Retrait embâcles Net barrage | 11 juillet | 11 juillet 1 jrs | Net compteur Auchy |
| BLANGY SUR TERNOISE | Entretien restauration | Débroussaillage et nettoyage plantation | 15 juillet | 17 juillet 3 jrs | Net compteur Auchy |
| BLINGEL | Entretien restauration | Débroussaillage et nettoyage plantation | 18 juillet | 18 juillet 1 jrs | Net compteur Auchy |
| BEAUMERIE | Gestion hydraulique | Retrait embâcles | 21 juillet | 22 juillet 2 jrs | Net compteur Auchy |
| Pronay Ramecourt Gauchin verloingt | Gestion ripisylve | Débroussaillage | 23 juillet | 25 juillet 3 jrs | Net compteur Auchy |
| RAMECOURT | Gestion hydraulique | Faucardage | 28 juillet | 28 juillet 1 jrs | Net compteur Auchy |
| TENEUR | Gestion ripisylve | Elagage / recépage | 29 juillet | 30 juillet 2 jrs | |
| ERIN | Gestion ripisylve | Elagage / recépage | 31 juillet | 31 juillet 1 jrs | |

FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN AOUT 2014

Equipe Ternoise

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

| LIEU | OBJECTIF DU CHANTIER | NATURE DES TRAVAUX | DEBUT DES TRAVAUX | FIN ET DUREE DES TRAVAUX | REMARQUES |
|------------------------|--|---|-------------------|--------------------------|--------------------|
| ERIN | Gestion ripisylve | Débroussaillage | 1 août | 1 août 1 jrs | Net compteur Auchy |
| TENEUR | Gestion ripisylve | Débroussaillage et Elagage recépage | 4 août | 7 août 4 jrs | |
| TILLY CAPELLE ANVIN | Gestion paysagère | Taille débroussaillage | 8 août | 8 août 1 jrs | Net compteur Auchy |
| CANCHE | Surveillance réseau Gestion ripisylve | Retrait embâcles Elagage recépage | 18 août | 20 août 3 jrs | Net compteur Auchy |
| TERNOISE | Surveillance réseau | Embâcles Barrages | 21 août | 21 août 1 jrs | |
| CANCHE | Gestion ripisylve | Elagage / recépage | 22 août | 22 août 1 jrs | Net compteur Auchy |
| ANVIN | Gestion ripisylve | Débroussaillage Accessibilité cours d'eau | 25 août | 26 août 2 jrs | Net compteur Auchy |
| ERIN | Gestion ripisylve | Débroussaillage Accessibilité cours d'eau | 27 août | 29 août 3 jrs | Net compteur Auchy |

FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN SEPTEMBRE 2014

Equipe Ternoise

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

| LIEU | OBJECTIF DU CHANTIER | NATURE DES TRAVAUX | DEBUT DES TRAVAUX | FIN ET DUREE DES TRAVAUX | REMARQUES |
|----------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| WAVRANS SUR TERNOISE | Entretien paysager urbain | Débroussaillage Taille arbustes... | 8 septembre | 8 septembre 1 jrs | Net compteur Auchy |
| ERIN | Gestion ripisylve | Emondage têtards | 9 septembre | 10 septembre 2 jrs | |
| AUCHY LES HESDIN | Gestion hydraulique | Retrait embâcles | 11 septembre | 11 septembre 1 jrs | Bateau + Nicolas |
| ERIN | Gestion ripisylve | Elagage recépage | 12 septembre | 12 septembre 1 jrs | |
| ERIN | Gestion ripisylve | Elagage / recépage | 15 septembre | 19 septembre 5 jrs | Net compteur Auchy |
| ERIN | Gestion ripisylve | Emondage têtards | 22 septembre | 24 septembre 3 jrs | |
| TILLY-CAPELLE | Gestion ripisylve | Elagage / recépage | 25 septembre | 26 septembre 2 jrs | Net compteur Auchy |
| ERIN | Gestion ripisylve | Elagage / recépage | 29 septembre | 30 septembre 2 jrs | Net compteur Auchy |



Arnaud Rousselle, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 89 16 01 78 arnaud.rousselle@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN OCTOBRE 2014

Equipe Ternoise

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

| LIEU | OBJECTIF DU CHANTIER | NATURE DES TRAVAUX | DEBUT DES TRAVAUX | FIN ET DUREE DES TRAVAUX | REMARQUES |
|---------------|---|--|-------------------|--------------------------|---------------------------------|
| ERIN | Gestion ripisylve | Elagage / recépage | 1 octobre | 1 octobre 1 jrs | |
| MONCHY-CAYEUX | Gestion hydraulique | Retrait embâcles | 2 octobre | 3 octobre 2 jrs | |
| ANVIN | Gestion hydraulique | Retrait embâcles | 6 octobre | 6 octobre 1 jrs | |
| TENEUR | Gestion ripisylve Restauration hydro morphologique | Elagage recépage Recharge granulométrique | 7 octobre | 9 octobre 3 jrs | Travaux restauration |
| ERIN | Gestion Hydraulique | Retrait embâcles | 10 octobre | 10 octobre 1 jrs | Net compteur Auchy |
| ERIN | Restauration hydro morphologique | Mise en place clôture | 13 octobre | 17 octobre 5 jrs | Net compteur + pap Stagiaire |
| ERIN | Restauration hydro morphologique | Mise en place clôture | 20 octobre | 24 octobre 5 jrs | Net compteur Auchy Stagiaire |
| ERIN | Restauration hydro morphologique | Mise en place clôture | 27 octobre | 31 octobre 5 jrs | Net compteur Auchy |



FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN NOVEMBRE 2014

Equipe Ternoise

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

| LIEU | OBJECTIF DU CHANTIER | NATURE DES TRAVAUX | DEBUT DES TRAVAUX | FIN ET DUREE DES TRAVAUX | REMARQUES |
|-------------|----------------------------------|--|-------------------|--------------------------|--------------------|
| TENEUR | Gestion ripisylve | Elagage / recépage | 3 novembre | 7 novembre 5 jrs | Net compteur Auchy |
| AUCHY | Local Perception matériaux | Restauration Surveillance Réseau | 12 novembre | 12 novembre 1 jrs | |
| ERIN | Restauration Hydro morphologique | Finition abreuvoir Nettoyage chantier | 13 novembre | 13 novembre 1 jrs | Net compteur Auchy |
| TERNOISE | Surveillance Réseau | Nettoyage Barrage et Pont | 14 novembre | 14 novembre 1 jrs | |
| LE PARCQ | Gestion Ripisylve | Elagage / Recépage | 17 novembre | 21 novembre 5 jrs | Net compteur Auchy |
| LE PARCQ | Gestion Ripisylve | Emondage Têtards | 24 novembre | 26 novembre 3 jrs | Net compteur + pap |
| HUBY ST LEU | Gestion Ripisylve | Accessibilité cours d'eau | 27 novembre | 28 novembre 2 jrs | Net compteur Auchy |



Arnaud Rousselle, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 89 16 01 78 arnaud.rousselle@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN DECEMBRE 2014

Equipe Ternoise

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

| LIEU | OBJECTIF DU CHANTIER | NATURE DES TRAVAUX | DEBUT DES TRAVAUX | FIN ET DUREE DES TRAVAUX | REMARQUES |
|----------|----------------------------------|--|-------------------|--------------------------|--------------------|
| LE PARCQ | Gestion ripisylve | Préparation pieux et fagots | 1 décembre | 1 décembre 1 jrs | Net compteur Auchy |
| LE PARCQ | Restauration Hydro morphologique | Réalisation Abreuvoir Mise en place clôture | 2 décembre | 5 décembre 4 jrs | Net compteur Auchy |
| LE PARCQ | Restauration Hydro morphologique | Mise en place clôture | 8 décembre | 9 décembre 2 jrs | Net compteur Auchy |
| TERNOISE | Surveillance Réseau | Nettoyage Barrage et Pont | 10 décembre | 10 décembre 1 jrs | |
| MARCONNE | Gestion Ripisylve | Accessibilité cours d'eau | 11 décembre | 12 décembre 2 jrs | Net compteur Auchy |
| LE PARCQ | Restauration Hydro morphologique | Mise en place jambes de forces | 15 décembre | 15 décembre 1 jrs | Net compteur + pap |
| MARCONNE | Gestion Ripisylve | Accessibilité cours d'eau | 16 décembre | 18 décembre 3 jrs | Net compteur Auchy |



Arnaud Rousselle, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 89 16 01 78 arnaud.rousselle@symcea.fr