

FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN JANVIER 2017

Equipe Ternoise/Haute Canche

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
ANVIN	Gestion hydraulique	Retrait embâcles	9 janvier	9 janvier 1 jr	Net compteur et PaP Auchy les Hesdin
HUBY ST LEU	Gestion ripisylve	Abattage arbres dangereux	10 janvier	11 janvier 2 jrs	
BLANGY SUR TERNOISE	Gestion ripisylve	Elagage/Recépage	12 janvier	13 janvier 2 jrs	Net compteur Auchy
BLANGY SUR TERNOISE	Gestion ripisylve	Elagage / Recépage	16 janvier	17 janvier 2 jrs	Net compteur Auchy
TILLY CAPELLE	Gestion hydraulique	Retrait embâcles	18 janvier	18 janvier 1 jr	
LIGNY SUR CANCHE	Gestion ripisylve	Elagage/Recépage	19 janvier	20 janvier 2 jrs	Net compteur Auchy
LIGNY SUR CANCHE	Restauration hydromorphologique	Arasement seuil Restauration confluence Mise en œuvre clôture Génie végétale Pose passerelles	23 janvier	27 janvier 7 jrs	Net compteur Auchy
LIGNY SUR CANCHE	Restauration hydromorphologique	Pose passerelle	30 janvier	31 janvier 2 jrs	Net compteur Auchy

FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN FEVRIER 2017

Equipe Ternoise/Haute Canche

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
LIGNY SUR CANCHE	Restauration hydromorphologique	Pose passerelle	1 février	3 février 3 jr	Net compteur et PaP Auchy les Hesdin
LIGNY SUR CANCHE	Restauration hydromorphologique	Mise en œuvre clôture Nettoyage chantier	6 février	7 février 2 jrs	Net compteur Auchy
ST POL SUR TERNOISE	Gestion hydraulique	Retrait anciens pieux	8 février	10 février 3 jrs	Net compteur Auchy
ST POL SUR TERNOISE	Gestion hydraulique	Retrait anciens pieux Nettoyage lit	13 février	13 février 1 jr	Net compteur Auchy
GAUCHIN VERLOINGT	Gestion ripisylve	Abattage Elagage / Recépage	14 février	17 février 4 jrs	Net compteur Auchy
MARCONNE	Gestion ripisylve	Abattage Elagage/Recépage	20 février	22 février 3 jrs	Net compteur Auchy
ANVIN	Gestion ripisylve	Elagage / Recépage	23 février	23 février 1 jr	
MARCONNE	Gestion ripisylve	Elagage / Recépage	24 février	24 février 1 jr	Net compteur Auchy
MARCONNE	Restauration hydromorphologique	Mise en œuvre clôture Mise en œuvre abreuvoirs	27 février	28 février 2 jrs	Net compteur Auchy

FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN MARS 2017

Equipe Ternoise/Haute Canche

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
BLANGY SUR TERNOISE	Gestion ripisylve	Emondage têtard	1 mars	1 mars 1 jr	
BLANGY SUR TERNOISE	Restauration hydromorphologique	Mise en œuvre clôture	2 mars	2 mars 1 jr	
TILLY-CAPELLE	Restauration hydromorphologique	Mise en œuvre clôture	3 mars	3 mars 1 jr	Net compteur Auchy
TILLY-CAPELLE	Restauration hydromorphologique	Réalisation abreuvoir	6 mars	6 mars 1 jr	Net compteur Auchy
MONCHY-CAYEUX	Restauration hydromorphologique	Reliquat plantation	7 mars	7 mars 1 jr	
HEUCHIN	Restauration hydromorphologique	Mise en œuvre clôture et plantations	8 mars	9 mars 2 jrs	
HERNICOURT	Restauration hydromorphologique	Mise en œuvre clôture et plantations	10 mars	10 mars 1 jr	Net compteur Auchy
TILLY-CAPELLE	Restauration Hydromorphologique	Réalisation plantations	13 mars	13 mars 1 jr	Net compteur Auchy
TENEUR / BLINGEL	Restauration hydromorphologique	Réalisation plantations	14 mars	14 mars 1 jr	
MARCONNE	Restauration hydromorphologique	Réalisation plantations	15 mars	15 mars 1 jr	
TILLY-CAPELLE	Restauration hydromorphologique	Mise en œuvre clôture et abreuvoir	16 mars	17 mars 2 jrs	Net compteur Auchy
MARCONNE	Restauration hydromorphologique	Mise en œuvre clôture	20 mars	23 mars 4 jrs	Net compteur Auchy
LIGNY SUR CANCHE	Restauration hydromorphologique	Semis aménagement	24 mars	24 mars 1 jr	Net compteur Auchy
LIGNY SUR CANCHE	Entretien restauration	Remise en état aménagement	27 mars	27 mars 1 jr	Net compteur Auchy
BOUBERS/FREVENT	Gestion hydraulique	Nettoyage lit et retrait embâcles	28 mars	28 mars 1 jr	
TENEUR	Gestion hydraulique	Retrait embâcles	29 mars	31 mars 3 jrs	Net compteur Auchy

FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN AVRIL 2017

Equipe Ternoise/Haute Canche

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
LE PARCQ	Gestion ripisylve	Elagage / Recépage	3 avril	7 avril 5 jrs	Net compteur et PaP Auchy les Hesdin
LE PARCQ	Gestion ripisylve	Elagage / Recépage	10 avril	14 avril 5 jrs	Net compteur Auchy
LE PARCQ	Gestion ripisylve	Elagage / Recépage	18 avril	19 avril 2 jrs	Net compteur Auchy
GAUCHIN VERLOINGT	Gestion ripisylve	Emondage têtards	20 avril	21 avril 2 jrs	Net compteur Auchy
GAUCHIN VERLOINGT	Gestion ripisylve	Abattage Elagage / Recépage	24 avril	25 avril 2 jrs	Net compteur Auchy
AUCHY LES HESDIN	Gestion hydraulique	Entretien vaky retrait embâcles	26 avril	26 avril 1 jr	
HERNICOURT	Restauration hydromorphologique	Mise en œuvre passerelle	27 avril	27 avril 1 jr	
ANVIN	Gestion ripisylve	Elagage / Recépage	28 avril	28 avril 1 jr	Net compteur Auchy

FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN MAI 2017

Equipe Ternoise/Haute Canche

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
ANVIN	Gestion ripisylve	Elagage / Recépage	2 mai	2 mai 1 jr	Net compteur Auchy
LE PARCQ	Gestion ripisylve	Elagage / Recépage	3 mai	3 mai 1 jr	
WAVRANS SUR TERNOISE	Entretien restauration	Débroussaillage	4 mai	5 mai 2 jrs	Net compteur Auchy
MONCHY-CAYEUX	Entretien restauration	Débroussaillage	9 mai	11 mai 3 jrs	
TILLY-CAPELLE	Entretien restauration	Débroussaillage	12 mai	12 mai 1 jr	Net compteur Auchy
TILLY-CAPELLE	Entretien restauration	Débroussaillage	15 mai	16 mai 2 jrs	Net compteur Auchy
BLANGY SUR TERNOISE	Entretien restauration	Débroussaillage Retrait protections	17 mai	18 mai 2 jrs	
Linéaire Canche	Surveillance réseau	Repérage désordres hydraulique	19 mai	19 mai 1 jr	
BLANGY SUR TERNOISE	Entretien restauration	Débroussaillage	22 mai	22 mai 1 jr	
GAUCHIN-VERLOINGT	Gestion hydraulique	Retrait embâcles	23 mai	23 mai 1 jr	
BLANGY SUR TERNOISE	Entretien restauration	Débroussaillage	24 mai	24 mai 1 jr	Net compteur Auchy
HUBY ST LEU	Gestion hydraulique	Retrait embâcles	29 mai	29 mai 1 jr	
HERNICOURT WAVRANS	Entretien restauration	Débroussaillage Réparation clôture	30 mai	31 mai 2 jrs	Net compteur Auchy

FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN JUIN 2017

Equipe Ternoise/Haute Canche

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
ANVIN	Gestion ripisylve	Accessibilité cours d'eau	1 juin	2 juin 2 jrs	
RAMECOURT	Gestion ripisylve	Accessibilité cours d'eau	6 juin	7 juin 2 jrs	
ST MICHEL SUR TERNOISE	Entretien Urbain	Débroussaillage	8 juin	9 juin 2 jrs	
ST MICHEL SUR TERNOISE	Entretien Urbain	Débroussaillage	12 juin	12 juin 1 jr	
HUBY ST LEU	Entretien restauration	Débroussaillage	13 juin	13 juin 1 jr	
HEUCHIN	Entretien restauration	Débroussaillage	14 juin	15 juin 2 jrs	
LE PARCQ	Gestion hydraulique	Retrait embâcles	16 juin	16 juin 1 jr	
LE PARCQ	Entretien restauration	Débroussaillage	19 juin	23 juin 5 jrs	
BLINGEL	Entretien restauration	Débroussaillage	26 juin	26 juin 1 jr	
AUCHY LES HESDIN	Entretien restauration	Débroussaillage Nettoyage lit	27 juin	27 juin 1 jr	
HUBY ST LEU	Entretien restauration	Débroussaillage	28 juin	28 juin 1 jr	
GRIGNY	Entretien restauration	Débroussaillage	29 juin	29 juin 1 jr	
MARCONNE	Gestion ripisylve	Accessibilité cours d'eau Débroussaillage	30 juin	30 juin 1 jr	

FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN JUILLET 2017

Equipe Ternoise/Haute Canche

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
BLINGEL	Entretien restauration	Débroussaillage	3 juillet	3 juillet 1 jr	
ANVIN	Entretien restauration	Débroussaillage	4 juillet	4 juillet 1 jr	
TENEUR	Entretien restauration	Débroussaillage	5 juillet	7 juillet 3 jrs	
TENEUR	Entretien restauration	Débroussaillage	10 juillet	11 juillet 2 jrs	
TILLY CAPELLE	Entretien restauration	Débroussaillage	12 juillet	13 juillet 2 jrs	
ERIN	Entretien restauration	Débroussaillage Accessibilité	17 juillet	18 juillet 2 jrs	
TENEUR	Gestion hydraulique	Retrait embâcles	19 juillet	19 juillet 1 jr	
ERIN	Entretien restauration	Débroussaillage	20 juillet	20 juillet 1 jr	
AUCHY LES HESDIN	Entretien Local et Matériels	Atelier, nettoyage, remise en état matériels	21 juillet	21 juillet 1 jr	
BLANGY SUR TERNOISE	Entretien restauration	Débroussaillage	24 juillet	24 juillet 1 jr	
MARCONNE	Gestion ripisylve	Préparation chantier restauration	25 juillet	28 juillet 4 jrs	
MARCONNE	Gestion ripisylve	Préparation chantier restauration	31 juillet	31 juillet 1 jr	

FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN AOUT 2017

Equipe Ternoise/Haute Canche

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
MARCONNE	Gestion ripisylve	Abattage arbres dangereux	1 août	1 août 1 jr	
LINEAIRE TERNOISE	Surveillance réseau	Accessibilité, embâcles, flottants...	2 août	2 août 1 jr	
MONCHY CAYEUX	Entretien restauration	Débroussaillage	3 août	3 août 1 jr	
BOUBERS SUR CANCHE	Entretien restauration	Débroussaillage	4 août	4 août 1 jr	
GAUCHIN VERLOINGT	Gestion ripisylve	Elagage / Recépage	7 août	11 août 5 jrs	
ANVIN	Gestion ripisylve	Débroussaillage Accessibilité	16 août	16 août 1 jr	Net PaP Auchy
HERNICOURT	Gestion ripisylve	Débroussaillage	17 août	17 août 1 jr	
LINEAIRE HAUTE CANCHE	Surveillance réseau	Accessibilité, embâcles, flottants...	18 août	18 août 1 jr	
RAMECOURT	Gestion hydraulique	Retrait embâcles	21 août	21 août 1 jr	
BOUBERS SUR CANCHE	Gestion hydraulique	Retrait embâcles	22 août	22 août 1 jr	Net PaP Auchy
ANVIN	Gestion hydraulique	Retrait embâcles	23 août	24 août 2 jrs	
MONCHY CAYEUX	Gestion ripisylve	Elagage / recépage	25 août	25 août 1 jr	
MONCHY CAYEUX	Gestion ripisylve	Emondage têtards	28 août	29 août 2 jrs	
ANVIN	Gestion hydraulique	Retrait embâcles	30 août	31 août 2 jrs	Net PaP Auchy

FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN SEPTEMBRE 2017

Equipe Ternoise/Haute Canche

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
ANVIN	Gestion hydraulique	Retrait embâcles	1 septembre	1 septembre 1 jr	Net PaP Auchy
ANVIN	Gestion ripisylve	Elagage / Recépage	4 septembre	4 septembre 1 jr	
GAUCHIN VERLOINGT	Gestion ripisylve	Elagage / Recépage	5 septembre	5 septembre 1 jr	
WILLEMAN	Gestion ripisylve	Elagage / Recépage	6 septembre	7 septembre 2 jrs	
AUCHY LES HESDIN	Gestion ripisylve	Entretien fascines et nettoyage du barrage	8 septembre	8 septembre 1 jr	
ANVIN	Gestion ripisylve	Accessibilité Elagage / Recépage	11 septembre	15 septembre 5 jrs	Net PaP Auchy
ANVIN	Gestion ripisylve	Abattage Elagage / Recépage	18 septembre	22 septembre 5 jrs	Net PaP Auchy
ANVIN	Gestion hydraulique	Retrait embâcles	25 septembre	25 septembre 1 jr	
GAUCHIN VERLOINGT	Gestion ripisylve	Emondage saules têtards	26 septembre	29 septembre 4 jrs	Net PaP Auchy

Arnaud Rousselle, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 89 16 01 78 arnaud.rousselle@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN OCTOBRE 2017

Equipe Ternoise/Haute Canche

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
GAUCHIN VERLOINGT	Gestion ripisylve	Emondage saules têtards	2 octobre	4 octobre 3 jrs	
BOUBERS SUR CANCHE	Gestion hydraulique	Retrait embâcles nettoyage du barrage	5 octobre	5 octobre 1 jr	
GAUCHIN VERLOINGT	Gestion ripisylve	Emondage saules têtards	6 octobre	6 octobre 1 jr	
GAUCHIN VERLOINGT	Gestion ripisylve	Emondage saules têtards	9 octobre	9 octobre 1 jr	
AIX EN ISSART ST MICHEL SUR TERNOISE	Perception fournitures chantiers restaurations 2017	Stockage local Auchy les Hesdin	10 octobre	10 octobre 1 jr	
GAUCHIN VERLOINGT	Gestion ripisylve	Emondage saules têtards	11 octobre	13 octobre 3 jrs	
GAUCHIN VERLOINGT	Gestion ripisylve	Emondage saules têtards	16 octobre	17 octobre 2 jrs	
WILLEMAN	Gestion ripisylve	Elagage/Recépage	18 octobre	20 octobre 3 jrs	
ROLLANCOURT	Gestion ripisylve	Accessibilités Elagage/Recépage	23 octobre	27 octobre 5 jrs	

Arnaud Rousselle, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 89 16 01 78 arnaud.rousselle@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN NOVEMBRE 2017

Equipe Ternoise/Haute Canche

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
MARCONNE	Restauration hydromorphologique	Transfert matériaux chantier	6 novembre	6 novembre 1 jr	stagiaire
MARCONNE	Restauration hydromorphologique	Mise en œuvre clôture et abreuvoir	7 novembre	10 novembre 4 jrs	stagiaire
WILLEMAN	Restauration hydromorphologique	Recharge granulométrique, clôture et abreuvoir	13 novembre	17 novembre 5 jrs	
WILLEMAN	Restauration hydromorphologique	Mise en œuvre clôture	20 novembre	22 novembre 3 jrs	
MARCONNE	Restauration hydromorphologique	Mise en œuvre clôture	23 novembre	24 novembre 2 jrs	
MARCONNE	Restauration hydromorphologique	Finition clôture Débitage arbres	27 novembre	30 novembre 4 jrs	stagiaire

Arnaud Rousselle, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 89 16 01 78 arnaud.rousselle@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN DECEMBRE 2017

Equipe Ternoise/Haute Canche

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
MARCONNE	Gestion ripisylve	Elagage/Recépage	1 décembre	1 décembre 1 jr	stagiaire
MARCONNE	Gestion ripisylve	Elagage/Recépage	4 décembre	4 décembre 1 jr	stagiaire
TILLY CAPELLE	Gestion ripisylve	Elagage/Recépage	6 décembre	8 décembre 4 jrs	stagiaire
GAUCHIN-VERLOINGT	Entretien restauration	Préparation végétaux	12 décembre	12 décembre 1 jr	
LIGNY SUR CANCHE	Restauration aménagement	Mise en place de plançons	13 décembre	13 décembre 1 jr	
TERNOISE/CANCHE	Surveillance réseau	Gestion des désordres hydrauliques	14 décembre	14 décembre 1 jr	
TILLY-CAPELLE	Gestion ripisylve	Elagage/Recépage	15 décembre	15 décembre 1 jr	
TILLY-CAPELLE	Gestion ripisylve	Elagage/Recépage	18 décembre	18 décembre 1 jr	stagiaire
TILLY-CAPELLE	Gestion ripisylve	Elagage/Recépage	20 décembre	21 décembre 2 jrs	stagiaire
ST POL SUR TERNOISE	Gestion hydraulique	Retrait embâcles	22 décembre	22 décembre 1 jr	stagiaire