

FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN JANVIER 2010

SYNDICAT MIXTE S.A.G.E CANCHE

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
CONTES	Gestion de saules têtards.	Confection de fagots, plançons et pieux de saules	4 Janvier	6 Janvier 3 jours	
Linéaire de compétence du SM Local technique	Surveillance réseau	Maintenance du matériel	7 Janvier	8 janvier 2 jours	Condition climatique neige
BRIMEUX	Gestion de saules têtards. Protection de berge par technique végétale (30m)	Confection de fagots, plançons et pieux de saules. Pose de pieux et fascines de saules (30 m)	12 Janvier	20 janvier 7 jours	
Linéaire de compétence du SM Local technique	Surveillance réseau Hydraulique (barrages)	Nettoyage grilles + vannages et dispositifs passes à poissons Maintenance du matériel	21 janvier	22 janvier 2 jours	
TUBERSENT (HUITREPIN)	Hydraulique Gestion de la ripisylve Surveillance réseau Plantation	Élagage Recepage Gestion des embâcles Pose de 40 plançons de saules bordure de berge	25 janvier	29 janvier 5 jours	

FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN FEVRIER 2010

SYNDICAT MIXTE S.A.G.E CANCHE

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
Linéaire de compétence du SM Local technique	Surveillance réseau Hydraulique	Repérer et enlever embâcles gênants (ex : traverse de chemin de fer dans le lit de la Dordogne sur la commune de Cormont)...	1 Février	3 Février 3 jours	
CONTES	Gestion de saules têtards.	Confection de fagots, plançons et pieux de saules	4 Février	9 Février 4 jours	
WILLEMAN	Protection de berge par technique végétale (20m) Plantation (saules têtards ; hélrophytes) Gestion de la ripisylve	Transport et pose de pieux et fascines de saules (20m) Pose de plançons de saules (70), 20 m d'hélrophytes	10 Février	16 Février 5 jours	
CORMONT LONGVILLIER	Surveillance réseau Hydraulique	Enlevé embâcles (tôles, branches ...)	17 Février	17 Février 1 jour	
CONTES	Gestion de saules têtards.	Confection de fagots, plançons et pieux de saules.	18 Février	24 Février 5 jours	
MARESQUEL CONTES Local technique	Hydraulique	Gestions embâcles (enlevé gros bras de frênes avec tir fort) Enlevé bras de saules tombés sur la berge Maintenance du matériel	25 Février	26 Février 2 jours	

FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN MARS 2010

SYNDICAT MIXTE S.A.G.E CANCHE

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
Linéaire de compétence du SM	Surveillance réseau Hydraulique (barrages)	Nettoyages barrages+grilles et dispositifs passes à poissons	1 mars	2 mars 2 jours	Suite au forts vents et précipitations (Brimeux aide du propriétaire avec engin)
ESTREE	Protection de berge par technique végétale (30m)	Transport et pose de pieux et fascines de saules (30m)	4 mars	10 mars midi 4.5 jours	Aide tractopelle de la CCM (1 jour)
MONTREUIL SUR MER	Surveillance réseau Hydraulique (barrages)	Nettoyages barrages+grilles	10 mars après midi	10 mars 0.5 jour	
BEURAINVILLE	Remise en état protection de berge	Changé fagots de saules abîmés Remise de terre sur protection de berge	11 mars	12 mars 2 jours	Dégâts de rats musqués sur les fascines Aide de la commune pour la terre
LA MADELAINE SOUS MONTREUIL		Remise de terre sur protection de berge	15 mars	15 mars 1 jour	Engin loué par la CCM dans le cadre de la lutte contre les inondations
HUBY ST LEU MONTREUIL	Hydraulique (barrages)	Nettoyages barrages+grilles Enlevé gros bras de saules dans vannages	16 mars	16 mars midi 0.5 jour	
BEURAINVILLE LOISON SUR CREQUOISE	Surveillance réseau (Créquoise)		16 mars après midi	16 mars 0.5 jour	
CONTES	Gestion de saules têtards.	Confection de fagots, plançons et pieux de saules	17 mars	18 mars midi 1.5 jours	
BEURAINVILLE	Régulation espèce invasive animale (rat musqué) Surveillance réseau	Pose de cages pièges (abord protection de berge)	18 mars après midi	18 mars 0.5 jour	
BEURAINVILLE LOISON sur Créquoise	Régulation espèce invasive animale (rat musqué) Surveillance réseau (Créquoise)	Relevé des cages (10)	19 mars	19 mars matin 1 jour	6 prises

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
CONTES Local technique		Confection de fagots Chargement (fagots et pieux) Préparation du matériel	22 mars	22 mars 1 jour	
TUBERSENT (Huitrepin)	Protection de berge par technique végétale (10m) Protection route communale	Transport et pose de pieux et fascines de saules (10m) Remise de terres végétales	23 mars	23 mars 1 jour	Aide de la commune avec engin
PLANQUES (Planquette)	Protection de berge par technique végétale (15m) Protection route départementale	Transport et pose de pieux et fascines de saules (15m) Remise de terres végétales	24 mars	24 mars 1 jour	Partenariat avec la MDI du Montreuillois
BOUIM PLUMOISON MONTREUIL ATTIN BEURAINVILLE	Entretien du matériel Gestion ripisylve (canche) Hydraulique Surveillance réseau Régulation espèce invasive animale (rat musqué)	Elagage Nettoyage grilles + vannages Constaté affaissement de la berge sur propriété privée Pose de cages pièges	25 mars	25 mars 1 jour	Réparation du camion au matin (câble embrayage)
BEURAINVILLE LOCAL TECHNIQUE	Régulation espèce invasive animale (rat musqué) Gestion ripisylve	Relevé des cages (10) Recépage aulnes amont pont Créquoise Entretien matériel	26 mars	26 mars 1 jour	
AUCHY LES HESDIN BEURAINVILLE	Protection sources du ruisseau des trous sans fond Régulation espèce invasive animale (rat musqué)	Mise en place de protection périphérique (clôtures) et de 2 pompes d'abreuvoir Pose et relevé des cages pièges	29 mars	30 mars 2 jours	
CORMONT (Dordonne)	Protection de berge par technique végétale (40m) Protection route départementale	Transport et pose de pieux et fascines de saules (40m) Remise de terres végétales	31 mars	31 mars 1 jour	Partenariat avec la MDI du Montreuillois

FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN AVRIL 2010

SYNDICAT MIXTE S.A.G.E CANCHE

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
CORMONT (Dordogne)	Protection de berge par technique végétale (40m) Protection route départementale	Transport et pose de pieux et fascines de saules (40m) Remise de terres végétales	1 avril	1 avril 1 jour	Partenariat avec la MDI du Montreuillois
CONTES BEURAINVILLE	Nettoyage chantier de confection de fagots de saules Régulation espèce invasive animale (rat musqué)	Enlever et avec remorque de la commune branchage de saules Pose de cages pièges (abord protection de berge)	7 avril	7 avril 1 jour	
BOUIM PLUMOISON GUISY	Gestion de la ripisylve (CANCHE)	Elagage	8 avril	12 avril 3 jours	Relever des cages pièges à Beurainville au matin
BOUIM PLUMOISON	Gestion de la ripisylve (CANCHE)	Elagage	14 avril	14 avril 1 jour	
BRIMEUX Local technique	Hydraulique Gestion de la ripisylve (CANCHE) (aval barrage de Maranla)	Enlever embâcles Elagage Recépage Entretien du matériel	15 avril	16 avril 2 jours	
HUBY ST LEU GRIGNY CONTES	Hydraulique Surveillance réseau (Ternoise)	Nettoyage grilles + vannages et dispositifs passes à poissons Taille plançons de saules	19 avril	19 avril 1 jour	
BRIMEUX (Fausse cache)	Aide à la mise en place de protection périphérique (clôture) Reconstitution d'une ripisylve (Limité érosion de berge en zone de pâturage)	Plantation de saules		20 avril matin 0.5 jour	

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
LA MADELAINE LA CALOTERIE ST JOSSE	Surveillance réseau	Remis plançons de saules protection de berge sur st Josse	20 avril après midi	20 avril 0.5 jour	
BEAUMERIE MONTREUIL	Surveillance réseau Hydraulique	Nettoyage grilles + vannages	21 avril	21 avril 1 jour	Repéré gros frêne tombé dans la CANCHE
GRIGNY (TERNOISE)	Accessibilité Gestion de la ripisylve	Débroussaillage ronces Elagage	22 avril	26 avril 3 jours	
BEAUMERIE	Hydraulique	Enlevé frêne dans la Canche à l'aide du tir fort	27 avril	27 avril 1 jour	Accès pas facile pour l'équipe
BEUTIN	Accessibilité Gestion de la ripisylve	Débroussaillage Elagage	28 avril	30 avril 3 jours	

FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN MAI 2010

SYNDICAT MIXTE S.A.G.E CANCHE

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
BEURAINVILLE	Régulation espèce invasive animale (rat musqué)	Pose de cages pièges	3 mai	3 mai	
WAMBERCOURT	Limiter érosion de berge	Pose d'épis (fagots et pieux de saules)		1 jour	
LA CALOTERIE	Accessibilité Gestion de la ripisylve	Débroussaillage Elagage	4 mai	6 mai 3 jours	Relevé des cages pièges le matin
Linéaire de compétence du SM	Surveillance réseau Hydraulique (barrages)	Nettoyages barrages+grilles et dispositifs passes à poissons Entretien du matériel	7 mai	7 mai 1 jour	
Local technique					
BRIMEUX	Gestion de la ripisylve	Elagage	10 mai	10 mai 1 jour	
HESMOND	Hydraulique (Vannages)	Nettoyages (vannages)	18 mai	18 mai 1 heure	
BEURAINVILLE	Gestion de la ripisylve	Elagage	18 mai	20 mai 3 jours	
La MADELAINE MONTREUIL	Hydraulique	Gestion d'embâcles Nettoyages barrages+grilles Entretien du matériel	21 mai	21 mai 1 jour	
Local technique					
HUBY ST LEU NEUVILLE sous MONTREUIL	Hydraulique	Nettoyages barrages+grilles et dispositifs passes à poissons Gestion d'embâcles (Retiré gros bras de saules avec tir fort)	25 mai	25 mai 1 jour	
BEAUMERIE	Surveillance réseau				

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
BRIMEUX LEPIGNOY	Hydraulique (CLAIR VIGNON)	Faucardage manuelle (Créer un chenal d'écoulement)	26 mai	28 mai 3 jours	Demandes fortes des élus et des riverains locaux
BREXENT ENOCQ LA CALOTERIE	Accessibilité Gestion de la ripisylve	Débroussaillage Elagage	31 mai	31 mai	(Besoin du bateau ; film syndicat mixte)

FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN JUIN 2010

SYNDICAT MIXTE S.A.G.E CANCHE

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
BEUTIN	Accessibilité Gestion de la ripisylve	Débroussaillage Elagage	2 Juin	2 juin 1 jour	
BOUIM PLUMOISON GUISY HUBY ST LEU	Accessibilité Gestion de la ripisylve	Débroussaillage Elagage	3 Juin	8 Juin 4 jours	
CONTES	Accessibilité Gestion de la ripisylve	Débroussaillage Elagage Entretien des pompes d'abreuvoirs	9 Juin	11 Juin 3 jours	
ST AUSTREUBERTHE	Accessibilité Gestion de la ripisylve	Débroussaillage Elagage	14 Juin	14 juin 1 jour	
MARESQUEL (Bras annexe usine)	Gestion de la ripisylve Hydraulique	Elagage Abattage Enlèvement d'embâcles	15 Juin	17 Juin 3 jours	
GRIGNY HUBY ST LEU	Hydraulique	Enlèvement d'embâcles	21 Juin	21 midi 0.5 jour	
AUCHY LES HESDIN BRIMEUX	Récupération d'iris	Récupérer et mettre en jauge iris provenant du barrage d'Auchy les Hesdin	21 Juin après midi	21 juin 0.5 jour	
BRIMEUX (CANCHE)	Accessibilité Gestion de la ripisylve	Débroussaillage Elagage	25 Juin	25 Juin 1 jour	
MARLES SUR CANCHE MARANLA	Accessibilité Gestion de la ripisylve	Débroussaillage Elagage	28 Juin	29 juin midi 1.5 jours	
LA MADELAINE	Accessibilité Gestion de la ripisylve	Débroussaillage Elagage	29 Juin après midi	30 juin 1.5 jours	

FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN JUIN 2010
2 ème équipe

SYNDICAT MIXTE S.A.G.E CANCHE

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
INXENT RECQUES SUR COURSE	Surveillance réseau (Course) (Ruisseau des fontaines)		7 Juin	7 Juin 1 Jour	Mise en place d'une nouvelle équipe.
MONCAVREL ESTREE NEUVILLE SOUS MONTREUIL ATTIN	Surveillance réseau (Course) (Bimoise)		8 Juin	9 Juin 2 jours	
SEMPY AIX EN ISSART MARANT BRIMEUX	Surveillance réseau (Bras de Brosne)		14 Juin	15 Juin 2 jours	
BRIMEUX (Bras de brosné)	Gestion de la ripisylve Hydraulique	Elagage Abattage Enlèvement d'embâcles	16 Juin	17 Juin 2 jours	
MARLES SUR CANCHE (Bras de brosné)	Gestion de la ripisylve Hydraulique	Elagage Abattage Enlèvement d'embâcles	22 Juin	24 Juin 3 jours	
MARANT (Bras de brosné)	Gestion de la ripisylve Hydraulique	Elagage Abattage Enlèvement d'embâcles	28 Juin	28 Juin 1 jour	

FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN JUILLET 2010

SYNDICAT MIXTE S.A.G.E CANCHE

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
St JOSSE	Accessibilité Gestion de la ripisylve	Débroussaillage Elagage	1 Juillet	1 Juillet 1 jour	
ATTIN MONTREUIL/MER	Accessibilité Gestion de la ripisylve Hydraulique (barrage)	Débroussaillage Elagage Nettoyage grilles + vannages	2 Juillet	3 Juillet 2 jours	
ENOCQ	Accessibilité Gestion de la ripisylve	Débroussaillage Elagage	5 Juillet	7 Juillet 3 jours	
MARESQUEL CONTES Local technique	Hydraulique (gros saule dans la canche) Nettoyage et entretien du matériel	Créer un passage et mettre en sécurité pour les canoës ainsi que l'écoulement du fleuve (Bateau)	8 Juillet	8 Juillet 1 jour	Recherche devis pour une pelle à chenilles à la charge du propriétaire
HUBY ST LEU (Ternoise)	Hydraulique Gestion de la ripisylve	Enlever gros bras de saules tombés dans la Ternoise avec l'aide d'un tracteur Nettoyages barrages+grilles et dispositifs passes à poissons	9 Juillet	9 Juillet 1 jour	
AUBIN ST VAAST	Accessibilité Gestion de la ripisylve	Débroussaillage Elagage	21 Juillet	21 Juillet 1 jour	
CONTES	Accessibilité Gestion de la ripisylve	Débroussaillage Elagage	22 Juillet	22 Juillet 1 jour	
Local technique	Nettoyage et entretien du matériel Aménagement du camion		23 Juillet	23 Juillet 1 jour	
CONTES	Accessibilité Gestion de la ripisylve	Débroussaillage Elagage	27 Juillet	27 Juillet 1 jour	

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
LA MADELAINE	Accessibilité Gestion de la ripisylve	Débroussaillage Elagage	28 Juillet	28 Juillet 1 jour	
HUBY ST LEU (Ternoise)	Accessibilité Gestion de la ripisylve Hydraulique	Débroussaillage Elagage Nettoyages barrages+grilles et dispositifs passes à poissons	29 Juillet	29 Juillet 1 jour	
BEURAINVILLE (fossé de la source)	Hydraulique	Faucardage manuel	30 Juillet	30 Juillet 1 jour	
Linéaire de compétence du SM Local technique	Surveillance réseau Hydraulique (barrages)	Nettoyages barrages+grilles et dispositifs passes à poissons Entretien du matériel	31 Juillet	31 Juillet 1 jour	



Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien des cours d'eau
06 30 56 94 23
nicolas.mariette@sagedelacanche.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN Août 2010

SYNDICAT MIXTE S.A.G.E CANCHE

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
BRIMEUX	Accessibilité Gestion de la ripisylve	Débroussaillage Elagage	2 août	3 août 2 jours	
MARLES SUR CANCHE	Entretien réalisation en génie végétal	Débroussaillage Elagage	4 août	4 août 0.5 jour	
MARANLA (Canche)	Accessibilité Gestion de la ripisylve	Débroussaillage Elagage	4 août	4 août 0.5 jour	
CONTES	Hydraulique	Enlevé gros saules avec pelle à chenille Enlever et remettre poteaux et clôtures barbelées	5 août	5 août 0.5 jour	Engin loué par le propriétaire Arbre provenant de Maresquel Equemicourt
MARANT (Bras de Brosne)	Gestion de la ripisylve Hydraulique	Elagage Abattage Enlèvement d'embâcles	6 août	6 août 1 jour	
HESDIN	Accessibilité Gestion de la ripisylve	Débroussaillage Elagage	9 août	9 août 1 jour	
AIX EN ISSARD (Bras de Brosne)	Gestion de la ripisylve Hydraulique	Elagage Abattage Enlèvement d'embâcles	10 août	11 août 2 jours	
ST JOSSE	Accessibilité Gestion de la ripisylve	Débroussaillage Elagage	12 août	12 août 0.5 jour	
La CALOTERIE	Entretien réalisation en génie végétal Accessibilité	Débroussaillage Elagage	12 août après midi	12 août 0.5 jour	
NEUVILLE sous MONTREUIL	Accessibilité Gestion de la ripisylve	Débroussaillage Elagage	16 août	16 août 1 jour	

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
NEUVILLE sous MONTREUIL	Accessibilité Gestion de la ripisylve	Débroussaillage Elagage	16 août	16 août 1 jour	
MONTREUIL SUR MER (Barrage)	Hydraulique Accessibilité	Gestion d'embâcles (Aulne tombé dans les vannes) Nettoyages barrages+grilles Débroussaillage	17 août	17 août 1 jour	
LOCAL TECHNIQUE	Aménagement du Fourgon Entretien et inventaire du matériel		18 août	18 août 1 jour	
BEUTIN	Accessibilité Gestion de la ripisylve	Débroussaillage Elagage	19 août	19 août 1 jour	
Linéaire de compétence du SM	Surveillance réseau Hydraulique (barrages)	Gestion d'embâcles (Ponts) Nettoyages barrages+grilles et dispositifs passes à poissons	20 août	20 août 1 jour	
AIX EN ISSARD (Bras de Brosne)	Gestion de la ripisylve Surveillance réseau Hydraulique	Elagage Abattage Enlèvement d'embâcles	23 août	25 août 3 jours	
SEMPY	Gestion de la ripisylve Surveillance réseau Hydraulique	Elagage Abattage Enlèvement d'embâcles	26 août	31 août 4 jours	



Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien des cours d'eau

06 30 56 94 23

nicolas.mariette@sagedelacanche.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN Septembre 2010

SYNDICAT MIXTE S.A.G.E CANCHE

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
HUBY ST LEU MONTREUIL SUR MER	Hydraulique Surveillance réseau	Gestion d'embâcles Nettoyages barrages+grilles et dispositifs passes à poissons	1 Septembre	1 Septembre 0.5 jour	
CONTES Confluence Planquette et Canche	Hydraulique Surveillance réseau	Enlèvement d'embâcles (Gros bras de frêne)	1 Septembre	1 Septembre 0.5 jour	
AUCHY les HESDIN à HUBY ST LEU (TERNOISE)	Surveillance réseau Hydraulique	Gestion d'embâcles	2 Septembre	2 Septembre 1 jour	
Local Technique		Nettoyage et entretien du matériel Aménagement et nettoyage du camion	3 Septembre	3 Septembre 1 jour	
AUCHY les HESDIN (Ruisseau des trous sans fond)	Protection périphérique	Réparation de clôtures barbelées	6 Septembre	6 Septembre midi 0.5 jour	
GRIGNY (Ternoise)	Hydraulique	Enlèvement d'embâcles Elagage	6 Septembre après midi	7 Septembre midi 1 jour	
HUBY ST LEU (Ternoise)	Hydraulique Elagage	Nettoyages barrages+grilles et dispositifs passes à poissons	7 Septembre midi	7 Septembre 0.5 jour	
MARESQUEL	Accessibilité Gestion de la ripisylve	Débroussaillage Elagage	8 Septembre	8 Septembre 1 jour	
BOUBERS sur CANCHE	Hydraulique	Enlèvement peuplier Tir fort	9 Septembre	9 Septembre 1 jour	Aide pour étude ouverture du barrage

GRIGNY (Fossé du grand courant)	Hydraulique	Faucardage manuelle Enlèvement d'embâcles Elagage	10 Septembre	10 Septembre 1 jour	
LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
BEURAINVILLE	Accessibilité Gestion de la ripisylve	Débroussaillage Elagage	13 Septembre	16 Septembre 4 jours	
Linéaire de compétence du SM Local technique	Surveillance réseau Hydraulique (barrages)	Nettoyages barrages+grilles et dispositifs passes à poissons Entretien du matériel	17 Septembre	17 Septembre 1 jour	
GUISY	Accessibilité Gestion de la ripisylve	Débroussaillage Elagage	20 Septembre	23 Septembre 3 jours	
BOUIM PLUMOISON	Accessibilité Gestion de la ripisylve	Débroussaillage Elagage	24 Septembre	28 Septembre 3 jours	
RAMECOURT (PRONAY)	Accessibilité Gestion de la ripisylve	Débroussaillage Elagage	29 Septembre	29 Septembre 1 jour	
LA CALOTERIE	Hydraulique	Faucardage manuelle	30 Septembre	30 Septembre 1 jour	



Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien des cours d'eau
06 30 56 94 23
nicolas.mariette@sagedelacanche.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN Octobre 2010

SYNDICAT MIXTE S.A.G.E CANCHE

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
RAMECOURT (Pronay)	Accessibilité Gestion de la ripisylve	Débroussaillage Elagage	4 Octobre	5 Octobre 2 jours	
ST Pol sur Ternoise (Pronay)	Accessibilité Gestion de la ripisylve	Débroussaillage Elagage	6 Octobre	7 Octobre 2 jours	
HESDIN MONTREUIL BEAURAINVILLE	Lutte espèce invasive Hydraulique	Débroussaillage renouée du japon Nettoyages barrages+grilles et dispositifs passes à poissons Enlevé embâcle fossé de la source	8 Octobre	8 Octobre 1 jour	
MARANLA	Hydraulique Gestion de la ripisylve	Enlevé plusieurs arbres de tailles importantes en travers de la Canche, aide du tir fort. Nettoyages barrages	11 Octobre	13 Octobre 3 jours	
AUCHY LES HESDIN GRIGNY	Hydraulique Surveillance réseau	Nettoyages barrage (Enlevé plusieurs embâcles dans les vannages et en amont de l'ouvrage)	14 Octobre	14 Octobre 1 Jour	
MONTREUIL HUBY ST LEU Local technique	Hydraulique Surveillance réseau	Nettoyages barrages+grilles et dispositifs passes à poissons. Entretien du matériel	15 Octobre	15 Octobre 1 Jour	
ST Michel sur Ternoise	Accessibilité Gestion de la ripisylve Surveillance réseau	Débroussaillage Elagage	18 Octobre	20 Octobre 3 jours	
ST Pol Gauchin-Verloing Wavrans/Ternoise	Surveillance réseau Hydraulique (barrages)	Nettoyages barrages+grilles et dispositifs passes à poissons	21 Octobre	21 Octobre 1 jour	

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
HUBY ST LEU AUBIN ST VAAST MONTCAVREL MONTREUIL	Surveillance réseau Hydraulique (barrages)	Nettoyages barrages+grilles et dispositifs passes à poissons	22 Octobre	22 Octobre 1 jour	
MONTCAVREL (Course)	Hydraulique Gestion de la ripisylve	Enlevé embâcles à l'aide du tir fort Elagage	25 Octobre	26 Octobre 2 jours	
ESTREE (Course)	Hydraulique Gestion de la ripisylve	Enlevé embâcles à l'aide du tir fort Elagage	27 Octobre	28 Octobre 2 jours	
BRIMEUX LOCAL TECHNIQUE	Hydraulique Gestion de la ripisylve	Enlevé embâcles Elagage Entretien du matériel	29 Octobre	29 Octobre 1 jour	



Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien des cours d'eau
06 30 56 94 23
nicolas.mariette@sagedelacanche.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN Novembre 2010

SYNDICAT MIXTE S.A.G.E CANCHE

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
AUBIN st VAAST CONTES	Aménagement et entretien ruisseau pépinière Gestion de la ripisylve	1 décembre	1 décembre 1 jour	5 novembre 4 jours	
BOUIM PLUMOISON	Confection pieux et fagots de saules	Taille de saules têtards Assemblage fagots	8 novembre 15 novembre	10 novembre 15 novembre 4 jours	
MONTREUIL HUBY ST LEU AUBIN ST VAAST	Hydraulique Surveillance réseau	Nettoyages barrages+grilles et dispositifs passes à poissons. Entretien du matériel	15 novembre	16 novembre 2 jours	
MARESQUEL	Hydraulique	Enlevé embâcles à l'aide du tir fort Elagage	17 novembre	18 novembre 2 jours	
MARANLA	Hydraulique LOCAL TECHNIQUE	Nettoyages barrages+grilles Entretien du matériel	19 novembre	19 novembre 1 jour	
AUCHY Les HESDIN CONTES	Hydraulique	Nettoyages barrages Faucardage du Fliers	22 novembre	22 novembre 1 jour	
BOUIM PLUMOISON	Confection pieux et fagots de saules	Taille de saules têtards Assemblage fagots	22 novembre 24 novembre	22 novembre 25 novembre 3 jours	
CONTES (Fliers)	Chantier école (Rollancourt)	Aménagement de berge par technique végétale Taille de saules têtards Assemblage fagots	23 novembre	23 novembre 1 jour	

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
TUBERSENT FRENCQ	Hydraulique Surveillance réseau	Enlèvement déchets et embâcles. Abattage Elagage	24 novembre	29 novembre 4 jours	Présence d'un gros saule dans le cours d'eau voir propriétaire pour retirer avec engin
LONGVILLIERS	Transport des fagots et pieux de saules		29 novembre	30 novembre midi 1.5 jours	
BOUIM PLUMOISON	Confection pieux et fagots de saules	Taille de saules têtards Assemblage fagots	30 novembre	30 novembre midi 0.5 jours	
DORDONNE	Surveillance réseau Hydraulique	Enlèvement déchets et embâcles	30 novembre	30 novembre 1 jour	



Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien des cours d'eau
06 30 56 94 23
nicolas.mariette@sagedelacanche.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN DECEMBRE 2010

SYNDICAT MIXTE S.A.G.E CANCHE

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
BOUIM PLUMOISON	Confection pieux et fagots de saules	Taille de saules têtards Assemblage fagots	1 décembre	1 décembre 1 jour	
NEUVILLE BEAUMERIE	Hydraulique (Embâcle barrant la canche)	Enlèvement déchets et gros saules. (bateau du sm et engin de la ccm)	2 décembre	2 décembre 1 jour	
MONTREUIL Local technique	Hydraulique	Nettoyages barrages+grilles Entretien du matériel	3 décembre	3 décembre 1 jour	
LONGVILLIERS (Dordonne)	Protection de berge par technique végétale (40m) Protection habitation suite à l'enlèvement de poteaux béton servant de protection de berge	Pose de pieux et fascines de saules Remise de terres végétales	6 décembre	10 décembre 5 jours	Travail réalisé sans l'aide d'engin
MARANLA (marais communal)	Régulation de rats musqués	Pose et relevé de cages pièges	13 décembre	23 décembre 8 jours	Total de 11 prises
HUCQUELIERS PREURES ENQUIN sur BAILLONS	Surveillance du réseau Hydraulique	Réalisé l'ensemble du linéaire à pied. Enlèvement et taille de petits embâcles	13 décembre	15 décembre 3 jours	Travail important d'entretien à prévoir en tête de bassin
MARANLA	Hydraulique	Enlèvement gros saules avec engin de l'agriculteur. Réparation de clôture	16 décembre	16 décembre 1 jour	
Local Technique		Réparation et entretien du matériel. Nettoyage et aménagement du camion	17 décembre	17 décembre 1 jour	

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
HESDIN à AUBIN ST VASST	Surveillance du réseau (Canche)		20 décembre	20 décembre 1 jour	
HERNICOURT WAVRANS sur TERNOISE	Hydraulique	Enlèvement d'embâcles et Nettoyage barrage plus dispositif passe à poissons	21 décembre	21 décembre midi 0.5 jour	
AUCHY LES HESDIN LE PARCQ GRIGNY	Surveillance du réseau (Ternoise)		21 décembre après midi	21 décembre 0.5 jour	
BOUBERS les HESMOND HESMOND	Surveillance du réseau (Embryenne)		22 décembre	22 décembre 1 jour	
Linéaire de compétence de syndicat mixte	Surveillance du réseau (points repères) Hydraulique	Entretien des ponts Nettoyage barrage plus dispositif passe à poissons	23 décembre	23 décembre 1 jour	



Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien des cours d'eau
06 30 56 94 23
nicolas.mariette@sagedelacanche.fr