

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN JANVIER 2014

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
LESPIGNOY	Entretien restauration hydro morphologique cours d'eau (marais communal 700 m)	Retendre clôtures barbelées Enlèvement 2 pompes abreuvoirs	6 janvier	6 janvier 1 jour	
CONTES	Chantier de restauration hydro morphologique cours d'eau.(1600m) Protection périphérique Gestion ripisylve Régulation rats musqués (6prises)	Pose clôture barbelée ; jambes de forces et passages d'hommes Battage des pieux avec engin Abattage, Elagage Recépage gros saules têtards Mise en place de cages pièges	7 Janvier	30 Janvier 18 jours	(2 journées avec engin) Prises de 7 rats musqués
DORDONNE HUITREPIN Basse Canche	Surveillance réseau Gestion ripisylve Hydraulique	Gestion d'embâcles Ponts Nettoyages barrages + grilles	6 Janvier	6 janvier 1 jour	
Brexent Enocq (Dordonne)	Hydraulique	Gestion d'embâcles	7 Janvier	7 janvier midi 0.5 jour	Enlèvement de la tôle à la séparation de la Dordonne dans le marais d'Enocq.
MARLES sur Canche (NOCQ)	Hydraulique Gestion ripisylve	Gestion d'embâcles (Enlèvement arbre tombé dans le Nocq)	7 janvier après midi	7 janvier 0.5 jour	
Bassin Course et affluents	Hydraulique Surveillance réseau	Nettoyages barrages + Ponts Gestion d'embâcles	8 Janvier	8 janvier 1 jour	
AIX EN ISSARD (Bras de Brosne)	Gestion ripisylve Hydraulique	Gestion d'embâcles Nettoyages barrages	9 Janvier	9 janvier midi 0.5 jour	
HESMOND (Créquoise)	Gestion ripisylve Hydraulique	Gestion d'embâcles (Gros arbre en travers du cours d'eau)	9 Janvier	9 janvier après midi 0.5 jour	Aide d'un engin



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@sagedelacanche.fr

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
EMBRY (Embryenne)	Gestion ripisylve Hydraulique Surveillance réseau	Gestion d'embâcles (Gros arbres en travers du cours d'eau)	10 Janvier	10 Janvier 1 jour	Utilisation du tir fort
BOUBERS les HESMOND (Embryenne)	Gestion ripisylve Hydraulique Surveillance réseau	Gestion d'embâcles (Gros arbres en travers du cours d'eau)	13 Janvier	13 Janvier 1 jour	Utilisation du tir fort
Bouret sur Canche FREVENT Boubers sur Canche Monchel sur Canche Conchy sur Canche	Surveillance réseau Gestion ripisylve Hydraulique	Gestion d'embâcles Nettoyages barrages + grilles	14 Janvier	14 Janvier 1 jour	Utilisation du tir fort
HESMOND (Créquoise)	Gestion ripisylve Accessibilité au cours d'eau	Abattage, recépage et Elagage Gestion d'embâcles	15 Janvier	16 Janvier 2 jours	Travail effectué en collaboration avec FDAAPPMA 62.
PREURES	Aménagement de berge en technique végétale (35m en 3 parties) Protection route et bâtiment communale	Transport fagots + pieux de saules Pose pieux et fagots + tirants	20 Janvier	22 Janvier 3 jours	Mise à disposition d'un engin en bordure de voirie
FREVENT Boubers sur Canche HESDIN Aubin st Vaast Montreuil sur Mer	Surveillance réseau Gestion ripisylve Hydraulique	Gestion d'embâcles Nettoyages barrages + grilles et passe à poisson	23 Janvier	23 Janvier 1 jour	
BEAUMERIE MONTREUIL	Gestion ripisylve Hydraulique	Abattage, recépage et Elagage Gestion d'embâcles Nettoyages barrages + grilles	24 Janvier	28 Janvier	Niveau très haut de la canche le 28
FREVENT Boubers sur Canche	Surveillance réseau Gestion ripisylve Hydraulique	Gestion d'embâcles (Bras de décharge à Boubers) Nettoyages barrages + grilles	29 Janvier	29 Janvier 1 jour	
BEAURAINVILLE AUBIN st Vaast FRESSIN	Hydraulique	Gestion d'embâcles (Base de canoë) Nettoyages barrages	30 Janvier	30 Janvier 1 jour	
PREURES Course et Créquoise	Aménagement de berge Surveillance réseau	Transport + Pose fagots saules Gestion d'embâcles	31 Janvier	31 Janvier 1 jour	Entretien du matériel

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN FEVRIER 2014

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
CONTES	Chantier de restauration hydro morphologique cours d'eau.(1600m) Protection périphérique Régulation rats musqués (3prises)	Pose clôture barbelée ; jambes de forces et passages d'hommes Pose pompes abreuvoirs Mise en place de cages pièges	3 février	10 février 6 jours	
LOISON sur Créquoise	Chantier de restauration hydro morphologique cours d'eau.(600m) Protection périphérique Gestion ripisylve Régulation rats musqués (17 prises)	Battage des pieux avec engin Pose clôture barbelée ; jambes de forces et passages d'hommes Pose pompes abreuvoirs Abattage, Elagage Mise en place de cages pièges	11 février	28 février 13 jours	(2 journées avec engin) Equipe de 2 personnes
FREVENT (Cercamp)	Gestion ripisylve Hydraulique Surveillance réseau	Gestion d'embâcles (gros arbre en travers de la canche) Abattage arbre dangereux Nettoyages barrages	3 février	3 février 1 jour	Utilisation du tir fort
LA MADELAINE	Gestion ripisylve Hydraulique	Gestion d'embâcles et flottants (passerelle de la Grenouillère) Recépage saules et élagage Confection fagots + pieux de saules	4 février	4 février 1 jour	
INXENT (Course)	Gestion ripisylve Accessibilité au cours d'eau Hydraulique	Abattage, recépage et Elagage Gestion d'embâcles	5 février	6 février 2 jours	Parcelle communale
CAVRON ST MARTIN Local technique	Gestion ripisylve Accessibilité au cours d'eau Entretien du matériel	Recépage et élagage	7 février	7 février 1 jour	Parcelle communale
LA MADELAINE	Gestion ripisylve Hydraulique	Gestion d'embâcles et flottants (passerelle de la Grenouillère) Transport fagots+pieux de saules vers Cormont.	10 février	10 février midi 0.5 jour	



LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
CORMONT	Réparation aménagement de berge en technique végétale Protection route départementale	Transport fagots + pieux de saules Pose pieux et fagots + tirants	10 février après midi	13 février 2.5 jours	
BREXENT ENOCQ MONTREUIL sur Mer Local technique	Surveillance réseau Hydraulique Entretien du matériel	Gestion d'embâcles Nettoyages barrages + grilles	14 février	14 février 1 jour	
INXENT	Aménagement de berge en technique végétale vivante. (20m) Gestion ripisylve Protection route départementale et protection incendie.	Transport fagots + pieux de saules Battage des pieux et pose fagots + tirants Elagage	17 février	18 février midi 1.5 jours	
BEUSSENT	Surveillance réseau Hydraulique Gestion ripisylve	Abattage, recépage et Elagage Gestion d'embâcles	18 février après midi	18 février 0.5 jour	
CAVRON ST MARTIN	Aménagement de berge en technique végétale vivante. (20m) Gestion ripisylve Hydraulique Protection d'une servitude communale	Transport fagots + pieux de saules Battage des pieux et pose fagots + tirants Gestion d'embâcles ; Elagage	19 février	20 février 2 jours	
AUBIN st Vaast FRESSIN HESDIN	Hydraulique	Nettoyages barrages Gestion d'embâcles	21 février	21 février 1 jour	Après midi, formation au bureau du Symcécá des équipes de cantonniers.
CAVRON st MARTIN	Aménagement de berge en technique végétale vivante. (15m) Gestion ripisylve Accessibilité au cours d'eau	Battage des pieux et pose fagots + tirants Abattage, recépage et Elagage Recépage saules et Confection fagots + pieux	25 février	28 février 4 jours	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@sagedelacanche.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN MARS 2014

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
Loison sur Créquoise	Chantier de restauration hydro morphologique cours d'eau (600m) Protection périphérique Régulation rats musqués (4prises)	Pose clôture barbelée ; jambes de forces et passages d'hommes Mise en place de cages pièges	3 Mars	6 Mars 4 jours	Equipe de 2 personnes
LA MADELAINE MONTREUIL	Gestion ripisylve Hydraulique Gestion ripisylve	Gestion d'embâcles et flottants (passerelle de la Grenouillère) Nettoyages barrages + grilles Recépage et élagage	4 Mars	4 Mars 1 jour	
CAVRON st MARTIN	Aménagement de berge en technique végétale vivante. Gestion ripisylve	Mise en place de terre végétale Recépage saules et Confection fagots + pieux	5 Mars	10 Mars 3 jours	
Bouret sur Canche FREVENT BOUBERS sur Canche	Remise en état aménagement de berge Gestion ripisylve Hydraulique Surveillance réseau	Battage de pieux de saules vivant +pose de plançons de saules. Dégagement arbre tombé sur la berge. Nettoyages barrages Gestion d'embâcles	11 Mars	11 Mars 1 jour	
ST JOSSE	Remise en état aménagement de berge Gestion ripisylve Hydraulique Surveillance réseau	Recépage saules et élagage Confection fagots + pieux de saules Recépage et élagage Gestion d'embâcles Plantation de plançons de saules	12 Mars	19 Mars 6 jours	Gestion d'un embâcle sur le Huitrepin.
Loison sur Créquoise	Chantier de restauration hydro morphologique cours d'eau (600m) Régulation rats musqués (3prises)	Pose abreuvoirs à pompes + socles. Mise en place de cages pièges	10 Mars	12 Mars 3 jours	Equipe de 2 personnes
CAVRON ST MARTIN CONTES	Hydraulique Surveillance réseau	Gestion d'embâcles	13 Mars	14 Mars 2 jours	Réception plantation au local technique d'Auchy les Hesdin



LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
CONTES	Chantier de restauration hydro morphologique cours d'eau (1600m)	Plantation Nettoyage du chantier	17 Mars	18 Mars 2 jours	
MONTREUIL	Chantier de restauration hydro morphologique cours d'eau	Plantation	19 Mars	19 Mars 1 jour	
Loison sur Créquoise	Chantier de restauration hydro morphologique cours d'eau (600m)	Plantation Nettoyage du chantier	20 Mars	21 Mars 2 jours	
FREVENT à AUBROMETZ	Hydraulique Surveillance réseau	Gestion d'embâcles	20 Mars	20 Mars 1 jour	Embâcles à gérer en aval de Boubers sur canche
CREQUOISE Local technique	Hydraulique Surveillance réseau Entretien du matériel	Gestion d'embâcles	21 Mars	21 Mars 1 jour	
MONTREUIL	Gestion ripisylve Hydraulique Accessibilité au cours d'eau	Abattage, recépage et Elagage Gestion d'embâcles Nettoyages barrages + grilles	24 Mars	25 Mars 2 jours	
LESPIGNOY (Clair vignon)	Restauration hydro morphologique cours d'eau (marais communal)	Remis 2 pompes abreuvoirs Complément plantation	24 Mars	24 Mars 1 jour	
TENEUR	Restauration hydro morphologique cours d'eau	Plantation Retendre clôtures barbelées Changé 1 piquet de clôture	25 Mars	25 Mars 1 jour	
St AUSTREUBERTHE HESDIN	Gestion ripisylve Hydraulique Accessibilité au cours d'eau	Gestion d'embâcles Arbre enlevé au tir fort Recépage et élagage	26 Mars	26 Mars 1 jour	Enlevé tronc coincé dans un pont à Hesdin
MONTREUIL	Gestion ripisylve Hydraulique Accessibilité au cours d'eau	Abattage, recépage et Elagage Gestion d'embâcles Nettoyages barrages + grilles	27 Mars	31 Mars 3 jours	
HESDIN (Tour des chausses) Local technique	Gestion ripisylve Accessibilité au cours d'eau Entretien du matériel	Gestion d'embâcles Recépage et élagage Broyage des branches	26 Mars	31 Mars 4 jours	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@sagedelacanche.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN AVRIL 2014

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
HESDIN (Tour des chausses) Local technique	Gestion ripisylve Accessibilité au cours d'eau Entretien du matériel	Gestion d'embâcles Recépage et élagage Broyage des branches	1 Avril	11 Avril 9 jours	14 / 04 au 16 / 04 Formation 3 agents
HUITREPIN DORDONNE	Hydraulique Surveillance réseau	Gestion d'embâcles et flottants	1 Avril	1 Avril 1 jour	
Bassin Course Bras de Bronne	Hydraulique Surveillance réseau	Gestion d'embâcles et flottants	2 Avril	2 Avril 1 jour	
MONTREUIL AUBIN st VAAST	Hydraulique	Nettoyages barrages Gestion d'embâcles	3 Avril	3 Avril 1 jour	
FRESSIN	Gestion espèce invasive Enlèvement et remplacement aménagement de berge en palplanche et pieux en ferraille Aménagement de berge en technique végétale (80m en escalier) Bordure de route départementale	Taille et exportation renouée du japon Transport fagots + pieux Pose pieux et fagots + tirants Remise de terre végétale et engazonnement	4 Avril	15 Avril 8 jours	Mise à disposition d'un engin et de terre végétale + coupe des pieux en ferraille par la MDI du montreuillois
HESDIN (Tour des chausses) Local technique	Gestion espèce invasive Gestion ripisylve Accessibilité au cours d'eau Entretien du matériel	Taille et exportation renouée du japon Gestion d'embâcles Recépage et élagage Broyage des branches	17 Avril	30 Avril 9 jours	
La MADELAINE ATTIN	Accessibilité au cours d'eau Gestion de la ripisylve	Débroussaillage Elagage	17 Avril	17 Avril 1 jour	Grenouillère Pompe Hoctor au clapet Passerelle bac d'Attin
MONTREUIL AUBIN st VAAST Local technique	Hydraulique Entretien du matériel	Nettoyages barrages Gestion d'embâcles	18 Avril	18 Avril 1 jour	Amener détritits + branchages en déchetterie



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@sagedelacanche.fr

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
GUISY BOUIM PLUMOISON	Accessibilité au cours d'eau Gestion paysagère	Débroussaillage	22 Avril	23 Avril 2 jours	
AUBIN st VAAST (Confluence ruisseau st vaast)	Hydraulique Accessibilité au cours d'eau Surveillance réseau	Gestion d'embâcles Débroussaillage Elagage	24 Avril	24 Avril 1 jour	Utilisation du bateau (Panne moteur !)
HESDIN	Gestion ripisylve Accessibilité au cours d'eau Hydraulique Gestion espèce invasive	Elagage Débroussaillage Nettoyages barrages+grilles et dispositifs passes à poissons Taille et exportation renouée du japon	25 Avril	28 Avril 2 jours	(Salle de tennis)
MONTREUIL	Gestion ripisylve Accessibilité au cours d'eau Hydraulique Gestion espèce invasive	Elagage Débroussaillage Nettoyages barrages Taille et exportation renouée du japon	25 Avril	28 Avril 2 jours	
FREVENT BOUBERS sur Canche	Hydraulique Gestion de la ripisylve Surveillance réseau	Gestion d'embâcles Nettoyages barrages+grilles	29 Avril	29 Avril 1 jour	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@sagedelacanche.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN MAI 2014

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
BRIMEUX (Clair Vignon)	Hydraulique Gestion ripisylve	Faucardage Gestion d'embâcles Elagage et recépage	05 Mai	14 Mai 6 jours	Utilisation tir fort
ATTIN BEUTIN	Accessibilité au cours d'eau Gestion paysagère	Débroussaillage	05 Mai	05 Mai 1 jour	
BOUIM PLUMOISON (Canche marais communal)	Accessibilité au cours d'eau Gestion ripisylve	Débroussaillage Elagage	06 Mai	12 Mai midi 2.5 jours	
HESDIN AUBIN st VAAST	Hydraulique	Nettoyages barrages et ponts Gestion d'embâcles	12 Mai après midi	12 Mai 0.5 jour	
INXENT	Accessibilité au cours d'eau Gestion ripisylve Hydraulique	Débroussaillage Elagage Gestion d'embâcles	13 Mai	13 Mai 1 jour	
BEURAINVILLE (fossé de la source)	Hydraulique Gestion ripisylve	Faucardage Gestion d'embâcles Elagage et recépage	14 Mai	14 Mai 1 jour	
LESPIGNOY (Marais communal)	Accessibilité au cours d'eau Entretien protection périphérique	Débroussaillage Mise en place de jambes de forces ; tendeurs ...	15 Mai	15 Mai 1 jour	
Bouret sur Canche FREVENT Boubers sur Canche	Surveillance réseau Hydraulique	Gestion d'embâcles Nettoyages barrages + grilles	16 Mai	16 Mai 1 jour	
BEURAINVILLE (Marais de la basse)	Accessibilité au cours d'eau Entretien plantation	Débroussaillage	15 Mai	16 Mai 2 jours	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@sagedelacanche.fr

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
MARLES sur Canche MARANLA Local technique	Accessibilité au cours d'eau Gestion ripisylve Entretien du matériel	Débroussaillage Elagage	19 Mai	20 Mai 2 jours	
BRIMEUX	Accessibilité au cours d'eau Gestion ripisylve	Débroussaillage Elagage	19 Mai	20 Mai 2 jours	
BAILLEUIL	Formation gestion des écosystèmes		21 Mai	23 Mai 3 jours	Toute l'équipe rivière
MARESQUEL Beurainchateau	Accessibilité au cours d'eau	Débroussaillage	26 Mai	26 Mai 1 jour	
PLANQUES FRESSIN	Surveillance réseau Gestion ripisylve Gestion espèce invasive	Taille aménagement de berge en technique végétale. Gestion d'embâcles Taille et exportation renouée du japon	26 Mai	26 Mai 1 jour	
CAVRON ST MARTIN (Planquette marais communal)	Accessibilité au cours d'eau Gestion ripisylve	Débroussaillage Elagage et recépage	27 Mai	27 Mai 1 jour	
CONTES (GAPCA)	Accessibilité au cours d'eau Gestion ripisylve	Débroussaillage Elagage et recépage	27 Mai	27 Mai 1 jour	
St Austreberthe	Hydraulique Gestion ripisylve	Gestion d'embâcles Elagage et recépage	28 Mai	28 Mai 1 jour	Utilisation tir fort
Montreuil sur Mer	Accessibilité au cours d'eau Gestion ripisylve	Débroussaillage Elagage	28 Mai	28 Mai 1 jour	Fontaine des Clercs Pâturage Sénart



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@sagedelacanche.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN JUIN 2014

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
CONTES	Entretien restauration hydro morphologique cours d'eau (1600m) Hydraulique	Débroussaillage Gestion d'embâcles (Planquette)	2 Juin	3 Juin 2 jours	
CORMONT LONGVILLIERS	Surveillance réseau Aménagement berge technique végétale Hydraulique	Taille aménagement de berge en technique végétale Mise en place terre végétale Gestion d'embâcles	2 juin	2 juin 1 jour	
CREQUY	Gestion paysagère Hydraulique	Taille aménagement de berge Gestion d'embâcles	3 juin	3 juin 1 jour	Evacuation branchages en déchetterie
MONTREUIL sur Mer	Gestion ripisylve Hydraulique	Gestion d'embâcles (Gros arbres en travers du cours d'eau) Abattage arbres Broyage branches	3 Juin	4 Juin 2 jours	Aide d'un engin CCM + Bateau
LOISON sur Créquoise	Entretien restauration hydro morphologique cours d'eau (700m)	Débroussaillage	4 Juin	4 Juin 1 jour	
CONTES (Fliers)	restauration hydro morphologique du FLIERS (Fédération de pêche 62)	Abattage arbres Aide à la pêche électrique de sauvegarde dans le Fliers.	5 Juin	5 Juin 1 jour	
BEAUMERIE	Accessibilité au cours d'eau Gestion ripisylve	Débroussaillage Elagage et recépage	6 Juin	6 Juin 1 jour	
AUBIN st VAAST Local technique	Hydraulique Entretien du matériel	Gestion d'embâcles reste de barrage	6 Juin	6 Juin 1 jour	Aide tracteur propriétaire



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@sagedelacanche.fr

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
FREVENT BOUBERS sur Canche	Accessibilité au cours d'eau Hydraulique Gestion de la ripisylve Surveillance réseau	Débroussaillage Elagage, recépage Gestion d'embâcles+ramassage détritus Nettoyages barrages+grilles	10 Juin	10 Juin 1 jour	
TENEUR	Aménagement cours d'eau (300 m) Protection périphérique	Amener pieux sur site et étalement en bordure de berge. Battage des pieux avec engin, pose jambes de forces et passages d'hommes Pose clôture barbelée ; Mise en place d'un abreuvoir classique.	10 juin	19 juin 7 jours	
HESDIN	Gestion ripisylve Accessibilité au cours d'eau Hydraulique	Gestion d'embâcles Nettoyages barrages+grilles et dispositifs passes à poissons + ponts	12 Juin	12 Juin 1 jour	
BOUIM PLUMOISON AUCHY les HESDIN	Déménagement local technique	Transport outillages ; bois ; ... De Bouim à Auchy ; Amener détritus en déchetterie Nettoyage local Aménagement local Auchy	13 juin	18 juin 4 jours	
MONTREUIL (GARE)	Gestion paysagère Accessibilité au cours d'eau Gestion espèce invasive Gestion ripisylve	Débroussaillage Taille aménagement de berge +ripisylve Taille et exportation renouée du japon	19 juin	20 juin 2 jours	
CONTES Local technique	Entretien restauration hydro morphologique cours d'eau Entretien du matériel	Démontage et pose d'abreuvoirs à pompes. Nettoyages crépines...	20 Juin	20 Juin 1 jour	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@sagedelacanche.fr

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
BEURAINVILLE (fossé de la source)	Hydraulique	Faucardage	23 Juin	23 Juin 1 jour	
AUBIN st Vasst	Hydraulique Gestion ripisylve	Gestion d'embâcles (Gros arbres en travers de la Canche) Elagage et recépage	24 Juin	24 Juin 1 jour	Utilisation tir fort
ST JOSSE ATTIN BREXENT Enocq	Gestion paysagère Aménagement berge technique végétale Accessibilité au cours d'eau	Taille aménagement de berge + ripisylve Débroussaillage	26 Juin	27 Juin 2 jours	
MARESQUEL BEURAINVILLE (FLIERS)	Accessibilité au cours d'eau Gestion ripisylve Hydraulique	Débroussaillage Faucardage / pose épis Gestion d'embâcles	23 Juin	30 Juin 6 jours	Amener bateau à Etaples pour réparation support moteur
AIX en ISSART	Gestion paysagère Aménagement berge technique végétale	Taille aménagement de berge + ripisylve	30 Juin	30 Juin 1 jour	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@sagedelacanche.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Juillet 2014

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
AIX en ISSART	Gestion paysagère Aménagement berge technique végétale Surveillance réseau (Bras de Bronne)	Taille aménagement de berge + ripisylve	1 Juillet	1 Juillet 1 jour	
WAMBERCOURT FRESSIN	Accessibilité au cours d'eau (site pilote restauration) Aménagement technique végétale Surveillance réseau	Débroussaillage Taille aménagement de berge	2 Juillet	2 Juillet 1 jour	
MONTREUIL LA MADELAINE	Hydraulique Accessibilité au cours d'eau Aménagement technique végétale	Gestion d'embâcles Débroussaillage Taille aménagement de berge	3 Juillet	3 Juillet 1 jour	
BREXENT ENOCQ	Gestion ripisylve Accessibilité au cours d'eau Hydraulique	Elagage ; Recépage Débroussaillage Gestion d'embâcles	4 Juillet	4 Juillet 1 jour	Canche et aval du Huitrepin
CONTES (Canche)	Chantier de restauration hydro morphologique cours d'eau Remplacement de 3 abreuvoirs à pompes par un abreuvoir classique	Démontage clôture et 3 abreuvoirs à pompes Mise en place d'un abreuvoir classique et clôture	2 Juillet	4 Juillet 3 jours	
LA CALOTERIE	Accessibilité au cours d'eau Gestion ripisylve	Débroussaillage Elagage	7 Juillet	7 Juillet 1 jour	
WAMBERCOURT Bassin Planquette	Accessibilité au cours d'eau (site pilote restauration) Surveillance réseau	Démontage + nettoyage et remise en place pompe abreuvoir+tuyau Gestion embâcles	7 Juillet	7 Juillet midi 1 jour	
HUMBERT	Hydraulique	Faucardage	8 Juillet	10 Juillet 3 jours	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
MONCHEL sur CANCHE BOUBERS sur CANCHE FREVENT	Surveillance réseau Hydraulique	Gestion d'embâcles+déchets divers Nettoyages barrages	8 Juillet	8 Juillet 1 jour	
BRIMEUX	Accessibilité au cours d'eau	Débroussaillage	9 Juillet	10 Juillet 2 jours	
Linéaire de compétence du SM Local technique	Hydraulique Surveillance réseau Entretien du matériel	Nettoyages barrages+grilles et dispositifs passes à poissons Gestion d'embâcles (ponts ...)	11 juillet	11 juillet 1 jour	
SEMPY AIX en ISSARD	Hydraulique	Faucardage	15 Juillet	15 Juillet 1 jour	
HESDIN	Gestion paysagère Accessibilité au cours d'eau Gestion espèce invasive	Débroussaillage Taille et exportation renouée du japon	16 Juillet	16 Juillet 1 jour	
Montreuil sur Mer ATTIN	Hydraulique Surveillance réseau	Gestion d'embâcles	17 Juillet	17 Juillet 1 jour	Utilisation bateau (basse canche)
BEUSSENT	Hydraulique (Colmatage de brèche) Gestion ripisylve	Abattage + recépage Gestion d'embâcles Confection pieux + Fagots Mise en place aménagement + Terre végétale (30 m)	18 Juillet	23 Juillet 4 jours	Mise à disposition engin par le propriétaire.
BEAUMERIE	Hydraulique	Gestion d'embâcles Enlèvement arbres tombés dans la canche	21 Juillet	22 Juillet 2 jours	Utilisation du Tir fort
BREXENT Enocq (Huitrepin)	Hydraulique	Gestion d'embâcles Enlèvement bras de saules tombés dans le	24 Juillet	24 Juillet 1 jour	
CAVRON st MARTIN	Hydraulique Protection de pont	Mise en d'épis déflecteurs	25 Juillet	25 Juillet 1 jour	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
La MADELAINE	Accessibilité au cours d'eau	Débroussaillage	28 Juillet	28 Juillet 1 jour	
ATTIN	Accessibilité au cours d'eau Hydraulique	Débroussaillage Gestion d'embâcles (Peupliers tombé)	28 Juillet	29 Juillet 2 jours	Utilisation du Tir fort
MONTREUIL Marles sur Canche	Hydraulique Accessibilité au cours d'eau	Gestion d'embâcles Débroussaillage	30 juillet	30 juillet midi 0.5 jour	
BRIMEUX	Gestion ripisylve	Elagage	30 juillet après midi	30 juillet 0.5 jour	
GUISY	Gestion paysagère Accessibilité au cours d'eau	Débroussaillage	31 Juillet	31 Juillet 1 jour	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Aout 2014

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
BOUIM PLUMOISON	Gestion paysagère Accessibilité au cours d'eau	Débroussaillage	1 Août	1 Août 1 jour	
FREVENT à AUBIN st VAAST	Hydraulique Surveillance réseau	Nettoyages barrages+grilles et dispositifs passes à poissons + ponts Gestion d'embâcles	18 Août	18 Août 1 jour	
Bassin de la TERNOISE	Hydraulique Surveillance réseau	Nettoyages barrages+grilles et dispositifs passes à poissons + ponts Gestion d'embâcles+ramassage détritrus	19 Août	19 Août 1 jour	
MARANLA BRIMEUX MONTREUIL Bassin Course	Hydraulique Surveillance réseau	Nettoyages barrages+grilles et dispositifs passes à poissons + ponts Gestion d'embâcles+ramassage détritrus	20 Août	20 Août 1 jour	
Bassins Dordonne;Huitrepin et Créquoise	Hydraulique Surveillance réseau	Nettoyages barrages+grilles + ponts Gestion d'embâcles+ramassage détritrus	21 Août	21 Août 1 jour	
Bassin Planquette AUCHY les HESDIN	Surveillance réseau Aménagement berge Gestion invasives Nettoyage local +entretien matériel	Nettoyages barrages + ponts Gestion d'embâcles+ramassage détritrus Taille aménagement berge + arrachage renouée du Japon	22 Août	22 Août 1 jour	
BEUTIN	Accessibilité au cours d'eau Gestion ripisylve	Taille aménagement de berge en technique végétale Débroussaillage ;	25 Août	25 Août 1 jour	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
FRESSIN PLANQUES	Accessibilité au cours d'eau Gestion ripisylve	Taille aménagement de berge en technique végétale Débroussaillage	26 Août	26 Août 1 jour	
CAVRON ST Martin	Accessibilité au cours d'eau Gestion ripisylve	Taille aménagement de berge en technique végétale Débroussaillage	27 Août	27 Août 1 jour	
BRIMEUX	Hydraulique Surveillance réseau	Nettoyages barrages + ponts Gestion d'embâcles	28 Août	28 Août 1 jour	Arbre difficile dans les vannes
MARESQUEL BEAURAINVILLE Local technique	Hydraulique Surveillance réseau Entretien matériel	Nettoyages barrages + ponts Gestion d'embâcles	29 Août	29 Août 1 jour	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN SEPTEMBRE 2014

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
BOUIM PLUMOISON	Gestion ripisylve	Elagage ; Recépage	1 Septembre	2 Septembre 2 jours	Repris 50 pieux de clôture à St Georges remis au local technique
ATTIN BEUTIN ENOCQ	Station Attin Surveillance réseau Hydraulique	(Entretien avec le bateau et AEAP) Descente en bateau Gestion d'embâcles	3 Septembre	3 Septembre 1 jour	
CREQUY	Gestion paysagère Hydraulique	Taille aménagement de berge, recépage Exportation des branches	4 Septembre	4 Septembre 1 jour	
ATTIN	Nettoyage chantier	Exportation des branches	5 septembre	5 septembre midi 0.5 jour	
BOUIM PLUMOISON	Nettoyage extérieur du local	Evacué tas de branches ; bois et déchets divers	5 septembre midi	5 septembre 0.5 jour	
FREVENT HESDIN AUBIN st VAAST PLANQUETTE	Surveillance réseau Hydraulique	Gestion d'embâcles+déchets divers Nettoyages barrages et dispositifs passes à poissons	8 Septembre	8 Septembre 1 jour	
MONTREUIL sur MER DORDONNE HUITREPIN	Surveillance réseau Hydraulique	Gestion d'embâcles+déchets divers Nettoyages barrages	9 Septembre	9 Septembre 1 jour	
BEAURAINVILLE (Créquoise)	Gestion ripisylve Hydraulique	Elagage ; Recépage Gestion d'embâcles	8 Septembre	9 Septembre 2 jours	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
BOUBERS sur Canche	Gestion ripisylve Hydraulique	Gestion d'embâcles+déchets divers Enlèvement arbres tombés dans la canche	10 Septembre	18 Septembre 7 jours	Utilisation tir fort Mise en déchetterie d'un gros volume de déchets divers (verres ; plastic...)
MARANLA BRIMEUX	Hydraulique	Enlèvement arbres tombés dans la canche	10 Septembre	10 Septembre 1 jour	
CONTES (Fliers)	Accessibilité au cours d'eau	Débroussaillage	15 Septembre	16 Septembre 2 jours	(Linéaire nouvellement créé)
BEURAINVILLE (Créquoise)	Gestion ripisylve	Elagage ; Recépage	17 Septembre	17 Septembre 1 jour	
FREVENT	Gestion espèce invasive Gestion ripisylve Hydraulique	Taille et exportation renouée du japon Gestion d'embâcles Recépage et élagage	19 Septembre	23 Septembre 3 jours	
CONTES (Fliers)	Accessibilité au cours d'eau	Débroussaillage	24 Septembre	24 Septembre 1 jour	
HESDIN	Gestion espèce invasive Hydraulique	Taille et exportation renouée du japon Nettoyages barrages et dispositifs passes à poissons	25 septembre	25 septembre midi 0.5 jour	
CREQUOISE Bras de Brosne	Surveillance réseau Hydraulique	Gestion d'embâcles+déchets divers Nettoyages barrages ; ponts	25 septembre midi	25 septembre 0.5 jour	
PLANQUETTE (Confluence)	Surveillance réseau Hydraulique Gestion ripisylve	Gestion d'embâcles+déchets divers Elagage ; Recépage	25 Septembre	25 Septembre 1 jour	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
FREVENT	Hydraulique	Enlèvement arbres tombés dans la canche	29 Septembre	29 Septembre 1 jour	Utilisation tir fort
CONTES (Fliers)	Accessibilité au cours d'eau	Débroussaillage Mise en place passerelles provisoires	29 Septembre	29 Septembre 1 jour	
Bassin COURSE MONTREUIL	Surveillance réseau Hydraulique	Gestion d'embâcles+déchets divers Nettoyages barrages ; ponts	30 Septembre	30 Septembre 1 jour	
LA CALOTERIE	Hydraulique	Faucardage (Tringues)	30 Septembre	30 Septembre 1 jour	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN OCTOBRE 2014

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
Bassin DORDONNE	Gestion ripisylve Hydraulique Surveillance réseau	Gestion d'embâcles Recépage et élagage	1 Octobre	13 Octobre 9 jours	
LA CALOTERIE	Hydraulique	Faucardage (Tringues)	1 Octobre	2 Octobre 2 jours	
CAVRON ST Martin	Gestion ripisylve Hydraulique Surveillance réseau Accessibilité	Elagage ; Recépage Gestion d'embâcles Evacuation des branches Passage d'homme	3 Octobre	7 Octobre 3 jours	
MONTREUIL	Gestion ripisylve	Elagage ; Recépage Gestion d'embâcles	9 Octobre	10 Octobre 1 jour	
Linéaire de compétence du SM (Canche;Course)	Hydraulique Surveillance réseau	Nettoyages barrages+grilles et dispositifs passes à poissons Nettoyages ponts Gestion d'embâcles	13 Octobre	13 Octobre 1 jour	
BOURET sur CANCHE	Restauration hydro morphologique Cours d'eau	Recharge en granulométrie (25m3)	14 Octobre	14 Octobre 1 jour	
Loison sur Créquoise	Restauration et entretien hydro morphologique Cours d'eau	Amener pieux sur site et étalement en bordure de berge Battage des pieux avec engin Mise en place clôture (100m) et passages d'homme. Entretien plantation	14 Octobre 16 Octobre	14 Octobre 20 Octobre 4 jours	Finition du chantier de 2013 suite à l'arasement de seuils sous maîtrise d'ouvrage AEAP
CONTES (Planquette)	Restauration hydro morphologique Cours d'eau	Recharge en granulométrie (40m3)	15 Octobre	15 Octobre 1 jour	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
LA CALOTERIE	Hydraulique	Faucardage (Tringues)	15 Octobre	16 Octobre 2 jours	
Local technique Hesdin	Matériaux pour restauration hydro morphologique Hydraulique	Transport + stockage matériaux (ronces ; grillages ...) Nettoyages barrages+grilles et dispositifs passes à poissons	17 Octobre	17 Octobre 1 jour	
Bassin DORDONNE	Gestion ripisylve Hydraulique Surveillance réseau	Gestion d'embâcles Recépage et élagage	20 Octobre	24 Octobre 5 jours	
AUBROMETZ	Gestion ripisylve Préparation chantier hydro morphologique	Recépage et élagage	21 Octobre	24 Octobre 5 jours	
BEURAINVILLE (Canche)	Gestion ripisylve Hydraulique	Elagage ; Recépage Gestion d'embâcles	27 Octobre	29 Octobre 3 jours	Utilisation Tir Fort
Bassin HUITREPIN	Gestion ripisylve Hydraulique Surveillance réseau	Gestion d'embâcles Recépage et élagage	27 Octobre	29 Octobre 3 jours	
MONTREUIL	Gestion ripisylve Hydraulique	Elagage ; Recépage Gestion d'embâcles	30 Octobre	30 Octobre 1 jour	Utilisation Tir Fort
BRIMEUX (Bras de Bronne)	Préparation chantier hydro morphologique (Plantation)	Débroussaillage	30 Octobre	30 Octobre 1 jour	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN NOVEMBRE 2014

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
Bassin HUITREPIN	Gestion ripisylve Hydraulique Surveillance réseau	Gestion d'embâcles Recépage et élagage	3 Novembre	13 Novembre 7 jours	
AUBROMETZ	Gestion ripisylve Accessibilité Préparation chantier hydro morphologique	Recépage et élagage Débroussaillage	3 Novembre	3 Novembre 1 jour	
BEAURAINVILLE (Créquoise; Fossé de la source)	Gestion ripisylve Hydraulique	Elagage ; Recépage Gestion d'embâcles	3 Novembre	7 Novembre 4 jours	
CONTES (Planquette)	Chantier de restauration hydro morphologique cours d'eau. (240m) Protection périphérique	Battage des pieux avec engin Pose clôture barbelée ; jambes de forces et passages d'hommes.	12 Novembre	18 Novembre 5 jours	
PREURES (Bassin Course)	Aménagement technique végétale Hydraulique Surveillance réseau	Taille aménagement de berge Gestion d'embâcles	14 Novembre	14 Novembre 1 jour	
BREXENT ENOCQ (Dordonne au niveau de la confluence avec la Canche)	Chantier de restauration hydro morphologique Aménagement de berge en technique végétale vivante (30m en 3 paliers) soit 90 m	Taille des pieux et préparation du terrain . Pose pieux avec engin et fagots de saules + tirants Remise de terre végétale et engazonnement	17 Novembre	20 Novembre 4 jours	Convention avec le propriétaire
AUBROMETZ	Chantier de restauration hydro morphologique 400m Réception matériaux et préparation chantier	Réception 220 piquets Poteaux ; planches ... Étalement des pieux le long de la Canche.	19 novembre	19 novembre 1 jour	
PARENTY	Gestion ripisylve Surveillance réseau	Elagage ; Recépage Gestion d'embâcles	20 novembre	21 novembre 2 jours	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
CONTES (GAPCA)	Gestion ripisylve	Elagage ; Recépage	24 novembre	25 novembre 2 jours	
MONTREUIL sur Mer	Gestion ripisylve Hydraulique	Elagage ; Recépage Abattage arbre dangereux	24 novembre	24 novembre 1 jour	Utilisation Tir Fort
Beussent Bassin COURSE	Hydraulique (Colmatage de brèche) Gestion ripisylve Surveillance réseau	Plantation de saules au niveau des aménagements Elagage ; Recépage Gestion d'embâcles	25 novembre	25 novembre 1 jour	
AUBROMETZ	Chantier de restauration hydro morphologique Protection périphérique Gestion ripisylve	Abattage arbres dangereux à l'aide de l'engin Battage des pieux avec engin Pose clôture barbelée ; jambes de forces et passages d'hommes Mise en place d'un abreuvoir classique	26 novembre	28 novembre 3 jours	
ESTRELLES	Aménagement de berge en technique végétale vivante (20 m en 2 parties) Protection pont Gestion ripisylve	Taille des pieux et préparation du terrain. Pose pieux avec engin et fagots de saules + tirants Recépage	26 novembre	28 novembre 3 jours	

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN DECEMBRE 2014

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
AUBROMETZ	Chantier de restauration hydro morphologique (400m) Protection périphérique Gestion ripisylve	Abattage arbres dangereux à l'aide de l'engin Battage des pieux avec engin Pose clôture barbelée ; jambes de forces et passages d'hommes Mise en place d'un abreuvoir classique Nettoyage du chantier	1 Décembre	11 décembre 9 jours	
BEZINGHEM	Aménagement de berge en technique végétale vivante (20 m) Protection route Gestion ripisylve Plantation	Taille des pieux et préparation du terrain. Pose pieux avec engin et fagots de saules + tirants Mise en place terre végétale Abattage arbres dépérissants Plantation saules	1 Décembre	3 décembre 3 jours	
BEUTIN	Hydraulique Gestion ripisylve Surveillance réseau	Gestion d'embâcles (Arbre tombé dans la canche) Recépage et élagage	4 décembre	4 décembre 1 jour	Utilisation du Bateau
FREVENT HESDIN AUBIN st VAAST	Surveillance réseau Hydraulique	Gestion d'embâcles+déchets divers Nettoyages barrages et dispositifs passes à poissons+ponts	5 décembre	5 décembre 1 jour	
CONTES (GAPCA) Local Technique	Gestion ripisylve	Elagage ; Recépage Préparation câbles bateau ...	8 décembre	8 décembre 1 jour	
ST JOSSE (Canche)	Gestion ripisylve	Abattages arbres dangereux Utilisation câbles Gestion d'embâcles Elagage ; Recépage	9 décembre	9 décembre 1 jour	Mise à disposition d'un engin la journée



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
BEUTIN	Gestion saules têtards Préparation aménagement berge (St Josse)	Recépage saules Confections pieux et fagots de saules Evacuation branchage	10 décembre	10 décembre 1 jour	
St JOSSE (Canche)	Réparation aménagement de berge en technique végétale vivante (15 m)	Pose pieux et fagots de saule + tirants. Recépage saules	11 décembre	11 décembre 1 jour	
Dordonne Huitrepin Course	Surveillance réseau Hydraulique	Gestion d'embâcles+déchets divers Nettoyages barrages +ponts	12 décembre	12 décembre 1 jour	
BV Créquoise Bras de Bronne	Surveillance réseau Hydraulique	Gestion d'embâcles+déchets divers Nettoyages barrages +ponts	12 décembre	12 décembre 1 jour	
PLANQUETTE	Surveillance réseau Hydraulique	Gestion d'embâcles+déchets divers Nettoyages barrages +ponts	15 décembre	15 décembre midi 0.5 jour	
BRIMEUX	Chantier de restauration hydro morphologique (130m) Protection périphérique Gestion ripisylve	Mise en place des pieux Battage des pieux avec engin Pose clôture barbelée ; jambes de forces et passages d'hommes	15 Décembre après midi	18 décembre 3.5 jours	
CONTES (GAPCA)	Gestion ripisylve Hydraulique	Elagage ; Recépage Gestion d'embâcles	15 décembre	15 décembre 1 jour	
TUBERSENT (Huitrepin)	Entretien aménagements de berge Chemin communal Surveillance réseau	Recépage aménagement berge Evacuation branchage Plantation saules	16 décembre	16 décembre 1 jour	
LONGVILLIERS	Chantier de restauration hydro morphologique	Déplacement de 70 fagots et pieux (pelouse riverain)	17 décembre	17 décembre midi 0.5 jour	Vaccination Leptospirose (matin)
Linéaire de compétence du SM	Hydraulique Surveillance réseau	Nettoyages barrages+grilles et dispositifs passes à poissons Gestion d'embâcles (ponts ...)	17 décembre après midi	19 décembre 2.5 jours	Réunion tous le personnel du Symcéa
Local technique	Entretien du matériel				



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

Symcéa

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr